

השבת נחל קדרון לטבע

תוכנית כוללת לטיפול בשפכי קדרון
מאסף ביוב "קדרון" כולל כריית מנהרה ובניית מתקן תפיסה

פעילות אפריל 2020

פעילויות מרכזיות

מתקן תפיסה ואגן שיקוע

- הערכות לביצוע סכר תפיסה בערוץ הנחל במעלה אגן השיקוע
- המשך עבודות טפסנות ויציקת קירות היקפיים באגן השיקוע
- המשך עבודות גמר אדריכלי קירות היקפיים לכוון דרום

צנרת

- המשך עבודות עפר וחפירת תעלה לפני הנחת תשתיות ממתקן התפיסה מזרחה
- המשך הנחת צנרת מאספי הביוב מקטע מערבי (יתד 0-88)
- התחלת קידוח אופקי מתחם עתיקות מהתקופה הממלוכית
- התחלת עבודות עפר מקטע צנרת מזרחית למתחם עתיקות
- הערכות להתחלת עבודות עפר מקטע צנרת אזור הורקניה

מנהרת תשתית

- המשך כריית המנהרה

ממשקים עם המנהל אזרחי

- תיאומים ועדכונים – קמ"ט מים
- פיקוח טבע – פיקוח עליון מרחב יהודה בקמ"ט שמי"ט

ממשקים עם פקמ"ז

- תיאום יום יומי עם אג"מ 47 והיחידות המתאמנות

מתקן תפיסה ואגן שיקוע – מוקדי פעילות



מוקדי פעילות - מתקן תפיסה ואגן שיקוע



הדמיה מצב סופי



מתקן תפיסה - שמורה הסכמית

מצב ביצוע

מוקדי פעילות - מתקן תפיסה ואגן שיקוע



השלמת כ 90% מהיקף היציקות במתקן

צנרת ביוב – מאגן שיקוע לכוון מזרח



הנחת צנרת באורך מצטבר כ 800 מטר מתוך 8,000 מטר

הנחת צנרת ביוב



מנהרת תשתית – מזרח



מנהרת תשתית – מזרח



אורך כריה מצטבר כ 165 מטר מתוך 1300 מטר



דרור כהן טרגן
הממונה על פרויקט קדרון
DROR.CT@hagihon.co.il