


הזמנה 1656180/2017 (ח.מרכבה: 4501351225) ח-ן מספר 6 - חלקי לחודש 09/2018

פרטי העבודה		פרטי הספק	
מחוז	גליל עירוני	שם	עיריית מגדל העמק
ישוב	מגדל העמק	מס' אחיד	500208749
אתר	צפון מערב	כתובת	דרך העמק 1 מגדל העמק 2307100
		טלפון	046507743

תאור הזמנה	קדם מימון - ישן מול חדש
תאור השינוי	קדם מימון - ישן מול חדש - פירוק גגות אסבסט ובניית גגות רעפים. עפ"י החלטת ות"פ מיום 14.12.16

משך ביצוע	0 חודשים
סה"כ הזמנה ללא מע"מ	9,000,000.00
בתוספת 0 % מע"מ	.00
סה"כ הזמנה כולל מע"מ	9,000,000.00

פירוט החשבון		
סה"כ לחשבון	1,460,862.00	
בתוספת 0 % מע"מ	.00	
סה"כ לתשלום כולל מע"מ	1,460,862.00	

אישורים וחתימות			
תפקיד	שם	חתימה	תאריך
מרכז צוות/מהנדס מקצועי	גליל עירוני		11/10/18
עורך החשבון			
מנהל תחום מרקם ותיק	בני תמים		14/10/18
מנהל חטיבה טכנית	ולדימיר אייזנברג		
מנהל המחוז	שלמה פייבלוביץ		
מנהל חשבונות			
מנהל מחלקת כספים וחשבונות	רונית ארואסטי		

תמונה

מחוז-חטיבה טכנית
מינהל תכנון והנדסה - יחידת חוזים
קבלן/חברה

גליל עירוני

הזמנה 1656180/2017 (ח.מרכבה: 4501351225) ח-ן מספר 6 - חלקי לחודש 09/2018

דף ריכוז מצטבר לחשבון

חשבון זה	מצטבר לחשבון נוכחי	מצטבר לחשבון קודם	
סכום ביצוע	1,460,862.00		
תשלום מקדמה	.00	4,785,001.00	+
החזר מקדמה	.00	.00	+
סה"כ לחישוב התיקרות	1,460,862.00	.00	=
התיקרות	.00	4,785,001.00	+
סה"כ לפני תוספות וקיצוזים	1,460,862.00	.00	=
תוספות וקיצוזים		4,785,001.00	+
סה"כ	1,460,862.00	.00	=
מע"מ % .00	.00	4,785,001.00	
סה"כ לתשלום	1,460,862.00		

מספר מבנה / סוג מבנה	סוג מדד / סוג הצמדה	מדד בסיס / מדד חשבון	ביצוע למבנה / תשלום מקדמה	קיצוז מקדמה / מקדמה שנתה	סה"כ לחישוב התיקרות	סכום התיקרות	סה"כ שולם במבנה זה
01 עבודה	עבודות לא צמוד	112.80 9/2018	1,460,862.00 0.00	0.00 0.00	1,460,862.00	0.00	1,460,862.00

הזמנה 1656180/2017 (ח.מרכבה: 4501351225) ח-ן מספר 6 - חלקי לחודש 09/2018

רשימת חשבונות

מס' חשבון/ חודש ביצוע	ביצוע לחשבון/ תשלום מקדמה	קיצוז מקדמה/ מקדמה שנתה	סה"כ לחישוב התיקרות	מדד ח-ן/ מדד	סכום התיקרות	תוספות וקיצוזים	סה"כ שולם בחשבון זה
01 חלקי 10/2017	205796.00	0.00	205796.00	0.00	0.00	0.00	205796.00
02 חלקי 10/2017	592068.42	0.00	592068.42	0.00	0.00	0.00	592068.42
03 חלקי 04/2018	835805.58	0.00	835805.58	0.00	0.00	0.00	835805.58
04 חלקי 05/2018	807081.00	0.00	807081.00	0.00	0.00	0.00	807081.00
05 חלקי 07/2018	2344250.00	0.00	2344250.00	0.00	0.00	0.00	2344250.00
06 חלקי 09/2018	1460862.00	0.00	1460862.00	0.00	0.00	0.00	1460862.00
סה"כ	6245863.00	0.00	6245863.00		0.00	0.00	6245863.00

נתונים נוספים

סה"כ הזמנה ללא מע"מ	9,000,000.00
שווי כמויות הזמנה שטרם מומשו	2,754,137.00
סה"כ חריגה מסכום ההזמנה	0.00

תאריך הדפסה: 11/10/2018
 פרוגרמה: ישן מול חדש - 42
 מחוז: 1
 יישוב: 15
 אתר: 14
 ח.מרכבה: 4501351225



אגף בכיר להנדסה ופיתוח

נספח עבודות לחשבון: 6 1656180
 עיריית מגדל העמק

חשבוני										חזרה				עבודה #	
סכום החשבון	התקדמות	חשבוני מטבחי	חשבוני פיקוח	עמ' צמוד	עמ' ניהול	עמ' ביצוע	עמ' חברת	מטבחי	לעבודה לח-ן	הזמנה	נוכחית	סכום מקורי	בצ"מ	סכום מקורי	בצ"מ
1,460,862	0	6,245,863	0	0	0	0	0	6,245,863	6,245,863	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,460,862	0	6,245,863	0	0	0	0	0	6,245,863	6,245,863	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	0

סה"כ כללי

י"ל

~~תאריך תשלום~~

אל: שומן / ת"ר _____
תאריך: 17.9.18

טופס מלווה חשבון: 6 לחוזה: 1656180 - 1656180
כינוי גליל אספסוף

תב"ר / שינוי תב"ר - יש לסרוק למערכת

תב"ר	מהות ישוב, שם פרויקט (כולל מספר יחיד לתשתיות)	סכום	חלקו של המשרד בסכום	תאריך המסמך
1				
2				
3	סיון בלפ			

כללי - יש לסרוק למערכת מסמכים הבאים:	כן	לא	לא רלוונטי	כותרת למסמך סרוק במפ"ה
קיום סריקה של החלטת ועדת המכרזים של הרשות המקומית, חתומה ע"י חברי ועדת המכרזים, לגבי הספק (קבלן) הזוכה וסכום ומהות ההתקשרות עימו. כולל כתב חכמויות חתום ע"י קבלן / שינוי חומר טכני (אם הייתה)			✓	ועדת מכרזים לזוכה - שינוי חומר טכני
קיום תצהירים מס' 1 של ראש הרשות ומהנדס הרשות. לחשבון סופי - קיום תצהירים מס' 2 של ראש הרשות ומהנדס הרשות.			✓	תצהירים מס' 1 / מס' 2
קיום בסריקה - הזמנה / שינוי חתומה ע"י ראש הרשות והגזבר על "קראנו ואנו מסכימים"			✓	הזמנה / שינוי חתומה ע"י הרשות
החשבון שהוגש חתום ע"י הקבלן/ספק לחשבון סופי - יש לצרף את כל החומר לפי רשימה לחשבון סופי	✓			

חשבון נבדק ואושר

חתימת מאשר במחוז: _____

מאשר כיסאטמן 18/10/18
נציג - גליל אספסוף - מכתב כיסאטמן



יוגש למשרד המחוזי ב- 2 העתקים בצירוף
המסמכים הדרושים
תאריך: 16/9/2018
מס' הזמנה / חוזה: 1656180
סכום ההזמנה: 9,000,000 ₪
שם הישוב: תל אביב

לכבוד
משרד הבינוי והשיכון
מחלקת פרוגרמות/בידואים
מחוז הגליל

הנדון: תשלום מענק לעבודות פיתוח / פיתוח משלים / מוסדות ציבור

על סמך חוזה קבלני מס': 15/17 בסך: 6,480,601
במילים: שש מאות וארבע מאות אלף ושישה מאות שקל
למטרת: תשלום מענק לעבודות פיתוח / פיתוח משלים / מוסדות ציבור
הננו להגיש לכם חשבון כדלקמן:

1. נא לשלם לנו את המענק דהיינו סך 1,436,188 ובמילים: ארבע מאות ושלשים אלף ושלשים ושמנה מאות שקל
על סמך העתק חתום של החוזה הקבלני וחשבון חלקי הקבלן מס' 5
הביצוע עד עתה הגיע לשלב:

שיחורים קודמים

חלקי קבלן מס' 1	סכום	הגורם המממן
חלקי קבלן מס' 2	סכום	הגורם המממן
חלקי קבלן מס' 3	סכום	הגורם המממן
חלקי קבלן מס' 4	סכום	הגורם המממן

(חשבונות נוספים יש לציין בדף נוסף)

אדרי אריאל טויטו
מהנדס העיר
עיריית מגדל העמק
מהנדס הרשות
מאשר ביצוע
העבודה והחשבון

הצהרה: חשבון זה לא הוגש לגורם מממן אחר

עיריית מגדל העמק

אלי ברדה
ראש העיר
עיריית מגדל העמק

הנדון: תשלום לביצוע העבודה

הנני לאשר בזה כי ביקרתי במקום ביצוע העבודה ביום 9.10.18
העבודה נמצאת בשלב:
הנני ממליץ לשחרר סך של 1,436,188 ₪ מהמענק.
לשחרר החשבון כפי שהוגש ע"י הרשות.

10.10.18
שם המפקח: אלי ברדה תפקיד: מנהל
מאשר את ביצוע העבודות ללא בדיקת כמויות מדויקות וניתן לאשר החשבון שאושר ע"י המפקח
שורוק אשתיו נערה
שם מרכז הצוות: חתומה: (אחראית מוחב)

אל: גזברות משרד הבינוי והשיכון ירושלים.
הנדון: שחרור כספי מענק לרשות המקומית:

הנני מאשרים לציין תמונה 1460862
מנהל תחום מרקס וותיק

מנהל החטיבה הטכנית

משרד הבינוי והשיכון
ממונה מחוז הגליל
מחוז הגליל

מחור

פרוט החשבון החלקי המצטבר:

~~ממס עוז, גזבר~~
~~עיריית מגדל העמק~~
~~חותמת~~
~~חתימת המועצה~~

לשימוש משרד השיכון

תפקיד	סוג האישור	שם המאשר	חתימה	תאריך
מפקח	ביצוע	הא"ר נ"ר	<i>[Signature]</i>	10.10.18
ראש צוות	ביצוע	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	10.10.18
מחשב כמזירות מחו	ביצוע		מנהל תחום מלקח חתימה	10.10.18
מהנדס מחוז	ביצוע		פס"ד חביב והשיכון	14/10/18
מהנדס מינהל	ביצוע		מחוז גליל	
ס/מנהל מינהל	ביצוע			

→ 4801 20.5
20120 200205
20101 20101

דוח חשבונות מצטבר

החברה הכלכלית
למגדלי העסק בע"מ
נ.פ. 511345204

[illegible]

הכלל : יח"א יזמות ובניה
 פרויקט : החלפת גגות אסבסט בשכונת נוף העמק
 מזמין העבודה : עיריית מגדל העמק

דוח חשבוניות מעטבר

ס"ח	ס"ח כספ מעטבר	ס"ח כמות	ס"ח 5 חלקי 5	ס"ח 4 חלקי 4	ס"ח 3 חלקי 3	ס"ח 2 חלקי 2	ס"ח 1 חלקי 1	חשבוני חלקי 1	חשבוני חלקי 2	חשבוני חלקי 3	חשבוני חלקי 4	חשבוני חלקי 5	ס"ח כמות	יחיד	תיאור	סכום
ש"ח	24960	1,92											1.92	טון	התקנת קונסטרוקציות מרשי פלדה מפרופילי שרשרת בתוכנים שונים לרבות ריתכים ברגים וצבע סידור סימטרי, לגגות קירות ע"מ לאפשר התקנת כיסוי חדש	19,010.0020
ש"ח	267,120.00	0.76											1.000	קומפ'	ניקוי וצביעת פרופילים חלודים וריתכים בצבע סמגלס, הצביעה במקרה שקומת קורוזיה ולפי החלטת המפקח באזור	19,010.0030
ש"ח	288,400.00														סה"כ למסגרות חרש	

מס' חשבונית: 288400
 תאריך: 17.03.2015
 חשבונית מס' 288400

מס' חשבונית: 288400
 תאריך: 17.03.2015
 חשבונית מס' 288400

דוח חשבוניות מצטבר											
סדר כנס מצטבר	סדר כנס	חשבו חלקי 5	חשבו חלקי 4	חשבו חלקי 3	חשבו חלקי 2	חשבו חלקי 1	מחיר חזרה	כמות חזרה	יחיד	תיאור	סעיף פיקד 20
837,250.70	7,611.37	2,134.14	2,747.42	630.83	633.90	1,465.08	110.00	9,571.00	מ"ר	סיכור גנות ברעפי בטון דגם אקוורטין או ש"ע צבע אדום, כתם וחרס. המדידה נטו לפי חשט בשיטת הגג כולל רוכבים או רוכבים מסומים. פחי סגירה ממוזגים צבעים, תעלות פח ומדורים מגולושים צבעים, ברגים, חוטים, מסמרים, ספוג איטום קו ריק קצה וכל אביזר נדרש לביצוע מושלם	20.020.0010
153,789.20	30,757.84	8,536.56	10,988.00	2,517.36	2,570.96	6,144.96	5.00	33,500.00	מ'	תוספת לסיכור ברעפים עבור לטות 2.5/5 מחוטא	20.020.0030
761852800000	1,693.06	-	-	-	-	1,693.06	45.00	1,693.00	מ"ר	תוספת לסיכור ברעפים דגם "אנגלס" עבור סיכור אנדים עם לוחות O.S.B עובי 11-15 מ"מ במידות 122/244 מ"מ	20.020.0049
42,600.00	355.00	25.00	30.00	-	300.00	-	120.00	420.00	מ"ר	תוספת לסיכור ברעפים דגם "אנגלס" עבור סיכור אנדים עם לוחות O.S.B עובי 18 מ"מ במידות 122/244 מ"מ	
1,352,091.40	6,145.87	2,134.14	2,747.00	630.83	633.90	-	220.00	9,571.00	מ"ר	קונסטרוקציות עץ לגג רעפים מאגרים וממרישים האגרים מבוצעים במרחקים של 75 ס"מ בין ציריהם ועשויים מלוחות עץ שונים. המדידה לפי חשט בשיטת הגג הרעפים. ארגזי רוח ותקרה נמדדים נפרד	
530,134.10	3,420.22	472.64	1,517.36	769.63	660.59	-	155.00	3,670.00	מ"ר	קונסטרוקציות עץ לגג קל, מקורות וממרישים קורות העץ יבצעו על גבי קונס' הפלדה הקיימת המחזיקת. המדידה לפי חשט בשיטת הגג לוחות החיפוי וארגזי הרוח נמדדים בנפרד	
280,104.74	1,769.42	532.10	602.00	398.90	236.42	-	147.00	1,900.00	מ"א	ארגז רוח ברוחב פרום של 60 ס"מ מורכב מלוחות עץ וצבוע שלוש פעמים ב לור או ש"ע לוחות פח צבוע בתנור	
221,150.60	1,005.23	261.11	460.00	165.24	118.88	-	220.00	1,100.00	מ"ר	ציפוי עץ בגג פנימי של חדר מדרגות להסמרה והגנה מתחת לגג רעפים החיפוי בני מלוחות עץ אורן מוקצנע וצבוע בלקה בעובי 14 מ"מ מסוג נוטפאדור מחובר מעל קורות עץ אורן במידה 5/10 מוקצנע וצבוע בלקה	
17,550.00	27.00	-	-	-	27.00	-	650.00	27.00	י"ח	מפוח (וונטה) 4" חד כווי, מופעל יחד עם התאורה	
25,988.00	178.00	-	-	-	178.00	-	146.00	178.00	מ"ר	סיכור גנות בלוחות פוליקרבוט שקוף או חצי שקוף, לוח גלי קשיח בעל גל מלבני 8 76/16/0 מ"מ דוגמת "סנסטי מלברני", תעורת "פלורם" או ש"ע	
3,516,847.34										סה"כ מנחת חרש וסיכור רעפים	

החברה הכלכלית
למאכלי העמק בע"מ
1343204

U.S. 2832113
7/27/65
7/27/65

סעיף	תיאור	יחידה	כמות חזרה	מחיר חזרה	חשבוני חלקי 1	חשבוני חלקי 2	חשבוני חלקי 3	חשבוני חלקי 4	חשבוני חלקי 5	סה"כ כנסות	סה"כ נכס מעטבר
	סיכון בלוחות פתח פוליה מפגעים מבוצעים	מ"ר	4,278.00	250.00 ₪	680.14	769.63	1517.00	472.64	3,419.41 ₪	854,852.50 ₪	
	סיכון גגות מבודד בעובי 50 מ"מ הפנל עשוי מפח טרפזי עליון ותחתון בעובי 0.5 מ"מ מגולוץ וצבוע בצבע לבן (ראל 9016) ובציוד הפנימי ואדום בציוד החיצוני וצבוע בסיס בציוד הפנימי (לציוד הבידוד) עם בידיד קל-קל בתוספת גרפיט) כבה מאיל 4-15 . התקנות הפנל כוללות כל החלקים הנלווים הדרושים וסגירות פחים בהתאם : ברגים , סגירות צד וסגור חזית טרופיות מפח בעובי 10.6 מ"מ מגולוץ וצבוע מבחוץ בפריסה הגדרשת . שיפוע הגג לא יפחת מ 10 %	מ"ר	690.00	250.00 ₪	70.00	0.00	315.00	147.00	532.00 ₪	133,000.00 ₪	
	יכון קירות חדרי מדרגות בפנל קיר בעובי 50 מ"מ הפנל עשוי מפח טרפזי עליון ותחתון בעובי 0.5 מ"מ מגולוץ וצבוע בצבע לבן (ראל 9016) ובציוד הפנימי ואדום בציוד החיצוני וצבוע בסיס בציוד הפנימי (לציוד הבידוד) עם בידיד קל-קל בתוספת גרפיט) כבה מאיל 4-15 . התקנות הפנל כוללות כל החלקים הנלווים הדרושים וסגירות פחים בהתאם : ברגים , סגירות צד וסגור חזית טרופיות מפח בעובי 10.6 מ"מ מגולוץ וצבוע מבחוץ בפריסה הגדרשת .	מ"ר									
	פועל בניין פשוט	ש"ע	250.00	75.00 ₪	18.00	24.00	24.00	80.00	144.00	10,800.00 ₪	
	צוות שרברים	י"ע	15.00	2,050.00 ₪	1.00	3.00	3.00	4.00	11.00	22,550.00 ₪	
	עבודות מנוף	י"ע	15.00	4,500.00 ₪	2.00	1.00	3.00	5.00	11.00	49,500.00 ₪	
	צוות חשמל	י"ע	30.00	2,200.00 ₪	10.40	3.00	2.00	5.00	20.40	44,880.00 ₪	
	סה"כ פיירווקים									127,730.00 ₪	
	סה"כ מצורים מתועשים									681,489.60 ₪	
	סה"כ לעבודות איטום									21,440.00 ₪	
	סה"כ למסגרות חרוש									288,460.00 ₪	
	סיכון בלוחות פתח פוליה ומכונן מבודדים מחורי שעות נוספות									3,518,647.34 ₪	
	סה"כ סעיפי חוזזה									981,852.50 ₪	
	סה"כ									127,730.00 ₪	
										5,633,729.44 ₪	
										5,633,729.44 ₪	

החברה הכלכלית
למאכל העמק בע"מ
פ.נ. 511343204

~~WILLIAM L. WILSON~~

פרויקט : החלפת גאות אסבסט בשכונת נוף העמק
מזמין העבודה : עיריית מגדל העמק
הבלו : י.ע.ז יזמות ובניה

דוח השבונות מצטבר

דוח חשבונות מעטבר									
סעיף	תיאור	יח'	כמות חזרה	מחיר חזרה	חשבון חלקי 1	חשבון חלקי 2	חשבון חלקי 3	חשבון חלקי 4	חשבון חלקי 5
	הנחת מבילי - 15.5% עני סעיפי חוזה								
	סה"כ לאחר הנחה								
	מע"מ 17%								
	סה"כ חשבון מעטבר								
מ	סה"כ נכס מעטבר		סה"כ כמות						
מ	-875,225.81		-877.008						
מ	-47,807,589.85		4781.598						
מ	-808,288.87		842.872						
מ	-5,568,798.30		559.470						

[illegible]

~~עירייה
מהנדס העיר
אדריכל~~


~~12/10/2023~~

5131732
U.S. DEPT. OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535

3/2/20

3 2
5

✓✓✓



הבול : י.ע.ז. יומות ובניה
פרויקט : החלפת גגות אסבסט בשכונת נוף העמק
מומין העבודה : עיריית מגדל העמק

דוח חשבוניות מצטבר

סעיף	תיאור	יח.	כמות חומר	מחיר חומר	חשבו חלקי 1	חשבו חלקי 2	חשבו חלקי 3	חשבו חלקי 4	חשבו חלקי 5	סה"כ כמות	סה"כ כסף מצטבר
	הנחת דבול - 15.5% על סעיפי חומר									-8272098	-87372981
	סה"כ לאחר הנחה									4781598	476060983
	מע"מ 17%									812872	80928662
	סה"כ חשבון מצטבר									5594470	556070660

החומר הכללי
למחיר המצטבר
סה"כ 5594470

סה"כ חשבוניות
5131732
סה"כ חשבוניות
5131732
סה"כ חשבוניות
5131732

י.ע.ז.
זכרית לבית (פיתוח בע"מ)
6973908
יח האמצעות 8 י"ח א"א 51056893
ה.פ. 51056893

אדרי ארזאל טויטו
מהנדס העיר
עיריית מגדל העמק



Environmental Diagnostics
א.י. די. הנדסה ואקולוגיה בע"מ
מקור

א.י. די. הנדסה ואקולוגיה בע"מ

הופק ע"י חשבונות ERP

חשבון עסקה מס' : 20212

לכבוד :
עיריית מגדל העמק
ע.מ. 500208749
שעה : 17:04
תאריך : 12/09/2018
מחשן : 1
סוכן : 0
אסמ' : 2
מפתח : 418002
מזהה : 1446

מפתח פריט	שם פריט	כמות	מחיר	מטבע	% הנחה	סה"כ
	פיקוח על עב' פירוק אסבסבט במגדל העמק - חשבון קבלן מצטבר 4,760,509					
10000	2.5 %	1.00	119,013.00	ש"ח	0.00	119,013.00
			0			
10000	חשבון מס' 1	-1.00	11,880.00	ש"ח	0.00	-11,880.00
10000	חשבון מס' 2	-1.00	14,219.00	ש"ח	0.00	-14,219.00
10000	חשבון מס' 3	-1.00	16,346.00	ש"ח	0.00	-16,346.00
10000	חשבון מס' 4	-1.00	48,176.00	ש"ח	0.00	-48,176.00

119,013
+ 12,232
139,245

תאריך תשלום : 12/09/2018
סה"כ : 28,392.00
עיגול : -0.31
סה"כ לפני מע"מ : 28,392.31
% : 17.00 מע"מ : 4,826.69
סה"כ לתשלום : 33,219.00

יתרה לתשלום עבור חשבון חלקי מס' 5

אדריאן טויטו
מנהל העיר
עיריית מגדל העמק

החברה הכלכלית
למחל העמק בע"מ
ח.פ. 511343204

תד 3040 | קריית מוצקין | מיקוד 2513001 | טלפון : 04-5203668 | פקס : 04-6203667
Web site : www.ied.co.il | e-mail : ie-d@ied.co.il

ISO 14001:2004
RONET
מערכת ניהול סביבתי

ISO 9001:2008
RONET
מערכת ניהול איכות

ת"י 9999
RONET
מערכת ניהול משאבים

תקן ישראלי למערכות תכנון
RONET
מערכת ניהול תכנון

החברה הכלכלית למגדל העמק בע"מ ת.ד. 749 טל: 04-6540034 פקס: 04-6443394

ע.מ. 511343204

הופק ע"י חשבת ERP

מקור

חשבון עסקה מס': 7

לכבוד :

עיריית מגדל העמק

שעה : 15:16
תאריך : 16/09/2018
מחסן : 1
סוכן : 0
אסמ' : 2
מפתח : 460001
מזהה : 669
ע.מ. 500208749

מפתח פריט	שם פריט	כמות	מחיר	מטבע	% הנחה	סה"כ
4134	שירותי ניהול עבודות פירוק אסבסט	1.00	142,815.00	ש"ח	0.00	142,815.00
	חשבון מצטבר		0			
4134	חשבון מס 1	-1.00	31,425.00	ש"ח	0.00	-31,425.00
4134	חשבון מס 2	-1.00	19,615.00	ש"ח	0.00	-19,615.00
4134	חשבון מס 3	-1.00	57,812.00	ש"ח	0.00	-57,812.00

142,815
+ מח' ~

167,093

תאריך תשלום 16/09/2018

סה"כ: 33,963.00
% 0.00 הנחה: 0.61
סה"כ לפני מע"מ: 33,962.39
% 17.00 מע"מ: 5,773.61
סה"כ לתשלום: 39,736.00

חשבון 5 דדון אסבסט

החברה הכלכלית
למגדל העמק בע"מ
ח.ג. יעל כהן

אדר' אריאל טויטו
מנהל העיר
עיריית מגדל העמק