

סיכום סיור מנהל האגף להידרולוגיה ברשות המים באתר קסם –

ביקורת תוכנית קידוחי ניטור, 30.4.20

ביקור באתר פרויקט תחנת קסם: ד"ר יעקב ליבשיץ, מנהל האגף להידרולוגיה ברשות המים, במשך מספר שעות ב- 30.4.20

נוכחים בעת הביקורת של ד"ר ליבשיץ: מפקח על הקידוחים מטעם קבלן הקידוחים הגיאולוג משה ירקוני; מנהלי קבלן הקידוחים א.פ.ק. קידוחים אילן ואהוד פולק ואנשי צוות; מפקח תוכנית הקידוחים המלווה את היזם, ההידרולוג נועם לוי מגיאוטבע יעוץ ותכנון סביבתי; מנהלי חברת קסם אנרגיה חזי קוגלר ואלון פולישוק.

סטטוס ביצוע תוכנית הקידוחים:

1. מדובר בביצוע קידוחי ניטור קסם 4, 5 לפי תוכנית הקידוחים שאושרה ע"י האגף להידרולוגיה ברשות המים בהתאם לרישיונות קדיחה מאת רשות המים. בהמשך סתימה לקידוח קסם 3 בהתאם לרישיון סתימה מאת רשות המים.
2. ד"ר ליבשיץ סייר וערך ביקורת בקידוחי ניטור קסם 4, 5.
3. הגיאולוג משה ירקוני סקר בפני ד"ר ליבשיץ את מהלך ביצוע תוכנית הקידוחים החל מ- 22.4.20. עד כה בוצעו קידוחי קסם 5 לעומק של 25 מטר וקסם 4 לעומק של 65 מטר. בעת הסיור קידוחי 4, 5 כבר הוכנו לניטור מפלסי המים הרדודים והעמוקים וקסם 5 היה בהליכי מילוי חצץ קווארץ ע"י הקבלן. ירקוני הציג בפני ד"ר ליבשיץ את הלוגים של הקידוחים המעודכנים לעת הסיור תוך הסבר הביצוע ע"י הקבלן, איסוף ממצאים ותיאורם.
4. בנוסף ד"ר ליבשיץ סייר וערך ביקורת בקידוחים הקודמים של קסם 1, 2 וקסם 3, ובדק את מערך הניטור באותם המקומות.

בסוף הסיור הנחה ד"ר ליבשיץ כלהלן:

1. יש לבצע שאיבות ניקוי ודיגום בקידוחים קסם 4, 5 – 3 נפחי קידוח לפחות.
2. את השאיבה יש להתחיל בקידוח הרדוד, קסם 5.
3. השאיבה תתבצע תו"כ תצפית בקידוחי קסם 1, 2, 3, 4 ורישום מפלסים וזמנים בקידוחים.
4. יש לבצע רישום מפלס וזמנים גם בקידוח שממנו מתבצעת השאיבה.
5. לאחר מכן יש לבצע שאיבה בקידוח העמוק קסם 4, תו"כ תצפית כמתואר בסעיפים 3 ו 4 לעיל.

נרשם ע"י: נועם לוי

אושר ע"י: ד"ר יעקב ליבשיץ