



תאריך: כ"ח אב, תשע"ו
11 ספטמבר, 2016

לכבוד
מוסא גרינברג
עברון - תממ מיחזור - שותפות מוגבלת
עברון 2280800

הנדון: דו"ח סיור - תממ מיחזור - שותפות מוגבלת, עברון

מספר תיק: 156394
תאריך סיור: 29/08/2016

שם: עברון - תממ מיחזור - שותפות מוגבלת
כתובת: עברון 2280800 נ.צ. 211050/765650
טלפון: 04-9857731 נייד: 0522360600 פקס: 04-9857731
שם בעל עסק: עברון- תממ מיחזור - שותפות מוג
מספר תיק רשיון עסק: 30142
מהות העסק: טיפול בחומרי פסולת שאינם מסוכנים וסילוקם

בתאריך 29/08/2016 נערך באס"פ - תממ מיחזור - שותפות מוגבלת בעברון סיור.

בסיור השתתפו: מוסא גרינברג ומיכל פינקין הח"מ

להלן ממצאי הסיור:

1. נמסר לח"מ דוח מצב קיים תחתית מדרונות לפני הנחת יריעות עבור תא ד-1, התקבל בתאריך 31.7.2016. לא צורפו אישורי מפקח ומתכנן לפי הדרישה, לא ניתנה התייחסות למוליכות שכבת האיטום מחרסית.
2. הקמת תא ד-1: הושלמה הנחת יריעות איטום סינטטי, בד גיאוטקסטיל והחלה הנחת שכבת חצץ בגובה 40 ס"מ. על דפנות התא יונח חול שיסונן מהאתר. צפי לתחילת הטמנה- עוד כשבועיים. כשכבה ראשונה תוטמן פסולת "רכה" בגובה 2 מטרים ללא הידוק.
בעוד כשנה יחלו בהקמת חציו השני של התא.
3. חלוקת התאים באתר הישן: תא א'- הכי ותיק (ללא תשתיות איטום), תא ב' ו- 4 תאי ג.
4. ניטור עומד תשטיפים- כפי שצוין בדוחות קודמים, לא בוצע מעל שנה וחצי ניטור עומד תשטיפים ולא דווח בדו"ח הניטור השנתי לשנת 2015. זאת בניגוד לסעיף 5.6.2.9 בתנאי רישיון העסק מיום 27/5/2014 הקובעים כי יש לבצע ניטור גובה התשטיפים מעל לשכבת האיטום אחת לחודש ודיווח על כך בטופס מקוון (סעיף 5.7.3 בתנאי ר"ע) לטענת מוסא המערכת תקולה, הוזמנו החלקים והמערכת תורכב בזמן הקרוב. חשמל יסופק מתאים פוטו-ולאטים לכל מד גובה. הניטור יהיה online.
5. ניטור תשטיפים יעשה בכל התאים הנ"ל ובתא ד-1.
6. איסוף ביוגז נעשה כיום בתאים: א, ב, ג-1. קידוח בארות ביוגז בשאר תאי ג' יעשה בעוד כשנה, לאחר השלמת כיסוי האתר החדש.
7. בעתיד, תא ד' יחובר לתא ג' ליצירת רצף הטמנה.

הנחיות:

1. הגשת ניטור תשטיפים לכל התאים- מיידי.

2. המשך הגשת דיווחים לפי נוהל פיקוח ובקרה בעבודות ביצוע תשתיות באתרי פסולת, עבור יריעות האיטום ושכבת הניקוז כנדרש בנוהל:

- נספח - ריכוז אישורים: נוהל פיקוח ובקרה בעבודות ביצוע תשתיות באתרי סילוק פסולת. נא למלא ולהחתים מפקח ומתכנן כפי שנדרש, גם לדו"ח שהוגש כבר עבור השלבים שבוצעו. בנוסף, נא לצרף אישור מעבדה למוליכות שכבת החרסית.

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/guidelines/Documents/Sitebuilding/nispach_nohal_pikuach_2009_1.pdf

- נוהל פיקוח ובקרה בעבודות ביצוע תשתיות באתרי סילוק פסולת.

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/guidelines/Documents/Sitebuilding/pikuach_bakara_1.pdf

3. הכנת תכנית שיקום לאתר הישן ע"פ התכנית ותנאי רישיון העסק.

בברכה,
מיכל פינקין

מרכזת תעשיות, פסולת מוצקה ורישוי עסקים

העתק:

דורית זיס, מנהלת המחוז
ד"ר סיגל בלומנפלד, ממונת תשתיות מחוז צפון
אחמד איברהים, מרכז בכיר פסולת ומחזור מחוז צפון
חיים אלבו, מפקח משטרה ירוקה מחוז צפון
עדי ליפשיץ, מרכזת פסולת מוצקה, מטה
לורנס עמר, א"ע גליל מערבי