

ט"ז אדר א תשע"ד
16 פברואר 2014
אתר סביבתי מס': 184656

לכבוד

יוסי לוי

מנכ"ל חברת אקו אנרגיה גולן בע"מ

א.ת. לב השרון (תנובות)

ת.ד. 68 כפר יונה, 40350.

ובדוא"ל: yossi@itb.co.il; maya@itb.co.il

שלום רב,

הנדון: סיכום סיור במפעל אקו אנרגיה גולן בתאריך 13/2/2014.

בתאריך 13/2/2014 סיירתי במפעל אקו-אנרגיה גולן, יחד עם [REDACTED] מנהל התפעול במפעל.

מהלך הסיור:

א. סיירנו במשטח הבטון האחורי (החדש) לאחסון זבל. במקום נערם זבל גולמי שמקורו בבור הקליטה, הזבל לא עבר את תהליך העיכול המפעל. כמות הפסולת נאמדת בכ-10 משאיות. בנוסף נערמה ערמה של זבל עופות גולמי על המשטח.

ב. סיירנו באזור מפרדת המוצקים לתוצרים לאחר עיכול. יש נזילה ורחף של זבל ושפכים ממפרדת המוצקים מחוץ ומעל לבטון. הזבל נערם לגובה כ-1 מטר, הזבל טובעני בשל השפכים שזורמים עליו. נוצרת קורוזיה באחד מהצינורות הברזל שמזינים את המפרדה.

ג. סיירנו במשטח הבטון הישן לאחסון מוצקים לאחר עיכול ומפרדה. במשטח נערמה ערמה גדולה של זבל הנאמד בכ [REDACTED]

ד. סיירנו באזור מאגר איסוף מי הנטל - תסנין (לאחר עיכול והפרדה). המאגר מלא עד חציו.

ה. שוחחנו על הדרישה לטיפול במטרדי הרעש לישוב מיצר. נתתי עותק [REDACTED] מהמכתב של עדינה אגמון מתאריך 8/12/2013. הזכרתי לו שהעסק נדרש לשפר בידוד אקוסטי של המבנה בו נמצא הגרנטור, עד לסוף חודש פברואר 2014. אמר שהם ממתינים להצעת מחיר ממומחה לטיפול ברעש, שביקר במקום.

ו. שוחחנו על הרחבת האתר והקמת הדייג'סטר החדש לטיפול בפסולת אשפה ביתית. להערכת [REDACTED] בתחילת חודש אפריל 2014 הדייג'סטר יחל לפעול.

ז. הזכרתי [REDACTED] להיערך לעונת פיזור מי התסנין והמוצקים לאחר עיכול והפרדה. הערכות צריכה לכלול מדגימות מעבדה כפי שנדרש ברישיון העסק למפעל.

דרישות:

א. לפעול בלוחות הזמנים להתקנת אמצעים לבידוד אקוסטי של מבנה הגרנטור כפי שנדרשתם לביצוע במכתבה של עדינה אגמון, מרכזת בכירה למניעת רעש, במכתבה מתאריך 8/12/2013.

- ב. בתוך שבוע ימים ולא יאוחר מתאריך 23/2/2014, יש לסלק משטח האתר לאתר עיבוד זבל ובוצה מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה¹, את כל הזבל הגולמי שהוצא מבור קליטת הפסולת באתר. אם לא תמצאו אתר מאושר יש לפנות את הזבל והבוצה לאתר פסולת שמורשה לקליטת פסולת זו. אסור לסלק את הפסולת מבור הקליטה לשדות חקלאיים או לערבב אותה עם זבל לאחר עיכול. נדרש לשלוח למשרדנו תעודות משלוח המעידות על קליטת הפסולת באתר מאושר.
- ג. בתוך שבועיים ולא יאוחר מתאריך 2/3/2014, יש לפנות את כל הזבל והשפכים שזרמו והתעופפו מחוץ ומעל למשטח הבטון. נדרש לצקת קיר בטון למניעת גלישה חוזרת של זבל ושפכים למקום זה.
- ד. משטח הבטון לאגירת הזבל הוקם בין היתר באישור זמני של המשרד להגנת הסביבה מתאריך 10/1/2010, לצורך איסוף זבל רפתות עד לתחילת הפעלת האתר. ע"פ דרישות המשרד, הזבל ומשטח הבטון היו צרכים לחזור למצב הקודם, שדה חקלאי עד לתאריך 1/4/2010. כיום ממזרח למאגר איסוף מי התסנין, ישנו משטח אחסון זבל ישן ומשטח חדש בשטח כולל כ-6,700 מ"ר, מחוץ לתחום תוכנית ג/14640. מנכ"ל המפעל יוסי לוי, וכן יועץ המפעל [REDACTED] טוענים שהמועצה האזורית והוועדה המקומית לתכנון ובניה אישרו לעסק להפעיל את המשטח לאחסון הזבל לאחר עיכול. **הנכם נדרשים בתוך שבועיים ולא יאוחר מתאריך 2/3/2014 להציג למשרדנו מסמכים המעידים על הסדרה תכנונית של המשטח הנ"ל.** יתר על כן, הזבל שבמשטח נערם בערמה אחת ללא היפוך וטיפול בזבובים. בשנים שעברו נמצאה דגירת זבובים רבה בערמות בחודשים אפריל-מאי. לטיפול בזבובים יש לעבד את הזבל כפי שנהוג באתרי קומפוסט. לפיכך אם אין למשטח אישור סטטוטורי, הנכם נדרשים לפנות את כל הזבל לאתר קומפוסט מאושר לטיפול בבוצות מט"ש ובזבל בע"ח.



¹ אתרים מאושרים לקליטת זבל בע"ח ובוצה: אתר קומפוסט נוב; אתר קומפוסט שלוחות; אתר קומפוסט אור.

ה. בתנאים ברשיון עסק, הנכם נדרשים לבצע דגימות מעבדה להוכחה שתוצרי העיכול (מוצק ונוזל), עומדים בתקנות המים (מניעת זיהום מים) (שימוש בבוצה וסילוקה), התשס"ד-2004, קרי בוצה סוג א'. הנכם נדרשים לבצע דגימות מעבדה באמצעות מעבדה מאושרת לביצוע דגימות אלו ובהתאם לסטנדרט לדגימות בוצה. לא יאושר לכם ליישם את מי תסנן וזבל מוצק ללא אישור בדיקות אלו.

בברכה,

עזר סאלנסקי
מרכז בכיר סביבה חקלאית

העתיקים:

- דורית זיס- מנהלת מחוז צפון, כאן. (נ)
- דורית סלע – סגנית מנהלת ומתכנתת מחוז, כאן. (נ)
- ד"ר סיגל בלומנפלד- ראש תחום תשתיות, כאן. (נ)
- מיכל עייק – מכתנת, כאן. (נ)
- מישל מור יוסף - מפקח המשטרה הירוקה, כאן. (נ)
- דן אסרף – יח"ס גולן. (נ)
- עדינה אגמון – מרכזת בכירה למניעת רעש, כאן. (נ)
- יועץ לחברת אקו אנרגיה גולן. (נ)