

תאריך: כ"ה שבט תשע"ט
31/01/2019
אתר סביבתי: 184656
סימוכין סיור: 19088784

לכבוד
יוסי לוי

מנכ"ל חברת אקו אנרגיה גולן בע"מ

אזור תעשייה לב השרון (תנובות)

ת.ד. 68 כפר יונה, 40350.

ובדוא"ל: yossi@itb.co.il

שלום רב,

הנדון: דו"ח סיור פיקוח באקו אנרגיה גולן בע"מ, מיצר שנערך בתאריך 30/01/2019

סימוכין: מכתבנו מתאריך 18/12/2018, סיכום בקור בתאריך 17/12/2018 ודרישות לביצוע.

בתאריך 30/01/2019 נערך סיור באקו אנרגיה גולן בע"מ ת.ז. / ח.פ. 513743765, ב-מיצר להלן "העסק".
מטרת הסיור: פיקוח על פעילות העסק ונטילת דגימת שפכים משלולית מי תסנין.

בסיור השתתפו:

נציגי המשרד:

אבי באייד - רע"ן פיקוח

עדו סמילנסקי – מרכז בכיר סביבה חקלאית

— מנהל תפעול.

נציג אקו אנרגיה גולן:

בדיקת תיקון ליקויים:

בתאריך 17/12/2018 בוצע סיור פיקוח בעסק. בסיור נמצאו ליקויים בתפעול העסק. לעסק נשלח סיכום ביקור
בתאריך 18/12/2018 ודרישות לביצוע כמפורט להלן:

- א. לפני אישור הפעלה של המתקנים החדשים, ותנאי לאישור הפעלת המתקנים ברשיון העסק, נדרש להציג לח"מ מסמכים שמפרטים את הפעילות במבנים אלו, מאזן פסולת צפוי, תוספת תשטיפים, דייג'יסטט ונגר מזוהם לטיפול אחסון ופיזור התוצרים. **לא בוצע עד למועד זה.**
- ב. לבדוק במערכת הניטור שבין 2 שכבות האיטום של מאגר מי התסנין, האם נמצאים תשטיפים. בעת הסיור רצינו לבצע את הבדיקה, אך [REDACTED] לא ידע היכן ממוקמת שוחת הביקורת או הפיאזומטרים לבדיקת דליפות מהמאגר. עליכם להודיע למשרדנו בתוך 7 ימים ולא יאוחר מתאריך 26/12/2018, על ממצאי הבדיקה. **לא בוצע עד למועד זה.**
- ג. בתוך 7 ימים ולא יאוחר מתאריך 26/12/2018, להתקין מאצרה תקנית, מסביב למשאבה, למניעת גלישה נוספת מחוץ למאגר. עליכם לדווח למשרדנו בתמונות על ביצוע המאצרה. **לא בוצע עד למועד זה.**



- ד. בתוך 7 ימים ולא יאוחר מתאריך 26/12/2018, לבצע את הפעולות הבאות: להתקין מאצרה תקנית, מסביב לדקנטר. לשאוב את מי התסנין שגלשו למאגר. לנקות את הבוצה למשטח הדיגיטט המוצק. עליכם לדווח למשרדנו בתמונות על ביצוע הפעולות הנדרשות. **לא בוצע עד למועד זה.**
- ה. בתוך 7 ימים ולא יאוחר מתאריך 26/12/2018, לבצע בדיקות קרקע בעומק 30 ס"מ, 60 ס"מ, 90 ס"מ, ובדיקת רקע בשטח סמוך לא מזוהם. לשלילת זיהום קרקע. הבדיקות יבוצעו בנוכחות נציג יח"ס גולן או נציג המחוז. נדרש להציג את תוצאות המעבדה עד לתאריך 26/1/2019. **לא בוצע עד למועד זה.**
- ו. בתוך 7 ימים ולא יאוחר מתאריך 26/12/2018, לנקות את הדיגיטט שהצטבר בשדה שצמוד למשטח אחסון הדיגיטט המוצק ולמאגר מי התסנין. ראו מכתבי מתאריך 17/4/2018, פיזור מי תסנין בעודף. עליכם לדווח למשרדנו בתמונות על ניקוי הדיגיטט. **לא נבדק בסיוור.**
- ז. בתוך 7 ימים ולא יאוחר מתאריך 26/12/2018, לפנות את חביות השמן המשומש לאתר מורשה. נדרש להציג קבלות לפינוי. **לא בוצע עד למועד זה.**

נטלתי דגימת שפכים (טופס נטילה ב-118470), לשטיפים שהצטברו בשלולית גדולה מחוץ למאצרת הזבל ושגלשו מהדקנטר להפרדת מי תסנין ומוצק. שלולית עליה כתבתי בסעיף 2 ד' במכתבנו מתאריך 18/12/2018, והיה עליכם לטפל, לבצע סקר קרקע ולהגיש תוצאות עד לתאריך 26/1/2019. השפכים הועברו למקרר דגימות שבמחוז צפון, ונמסרו לנציג מעבדת בקטוכם.

בסיוור נראו ליקויים נוספים:

- א. תשטיפים שזרמו לסביבה ממבנה טיפול באשפה ביתית. ראו תמונות 1, 2, 3, 4.
- ב. דלת מבנה לטיפול באשפה ביתית היתה פתוחה בזמן שאשפה ביתית המתינה לטיפול. ריח אופייני לאשפה ביתית נדף מהמבנה.
- ג. תשטיפים זרמו לסביבה מערמות זבל עופות שליד בורות הקליטה.



להלן התמונות העיקריות שצילמתי במהלך הסיור:
תמונה מס' 1: תשטיפים זורמים מחורים במבנה לטיפול באשפה ביתית.



צילום עדו סמילנסקי, 30/1/2019.

תמונה מס' 2 : תשטיפים זורמים לסביבה מחורים בבטון שבמבנה לטיפול באשפה ביתית :



צילום עדו סמילנסקי, 30/1/2019.

תמונה 3 : חורים בקיר הבטון (מסומנים בתוך עיגול אדום), החורים במבנה לטיפול באשפה ביתית. (צילום מתוך המבנה).



צילום עדו סמילנסקי, 30/1/2019.

תמונה מס' 4: אשפה ביתית ממתינה לטיפול. נראים חורים בבטון, מסומנים בתוך עיגולים אדומים. דרך חורים אלה, זורמים תשטיפים לסביבה.



צילום עדו סמילנסקי, 30/1/2019.

תמונה 5 :

דלת מבנה הטיפול באשפה ביתית פתוחה, למרות שיש אשפה שממתינה לטיפול בתוך המבנה.



צילום עדו סמילנסקי, 30/1/2019.


דרישות לביצוע:

- א. לבצע באופן מיידי את הדרישות שנדרשתם במכתב מתאריך 18/12/2018.
- ב. בתוך שבועיים ולא יאוחר מתאריך 14/2/2019, לסתום את כל החורים במבנה, לטיפול באשפה ביתית.
- ג. לסגור מיד את דלת המבנה לטיפול באשפה ביתית. הדלת תיפתח רק לצורך כניסה לטיפול באשפה ולהביא אשפה נוספת לטיפול.

ד. לכסות מייד את ערמות זבל העופות ביריעות. בתוך שבועיים ולא יאוחר מתאריך 14/2/2019, להשלים את קורת המאצרה למניעת תשטיפים שזרמים מהערמות זבל עופות.

יובהר כי אין באמור בדו"ח זה כדי לגרוע מסמכות האכיפה של המשרד בגין הפרות בעבר ובהווה.

בברכה,



ד"ר סמילנסקי
מרכז בכיר סביבה חקלאית

העתיקים:

- דורית זיס- מנהלת מחוז צפון, כאן. (נ)
- אבי רדעי – רא"ג סביבה חקלאית, ירושלים. (נ)
- ד"ר סיגל בלומנפלד- ראש תחום תשתיות, כאן. (נ)
- סאמר סאלח- ראש תחום פיקוח. , כאן. (נ)
- דן אסרף – יחידה סביבתית גולן. (נ)
- מנהל תפעול, אקו אנרגיה גולן. (נ)
- יועץ חברת אקו אנרגיה גולן.
- דדי גופר – רא"ג יחידה סביבתית, גולן (נ)