

תאריך 8/10/18

דוח סקר / רשימת ציוד
אישור תקינות לביצוע תחזוקה למטפים מטלטים על פי ת"י 129 חלק 1

שם הלקוח: עלה שירותי אקולוגיה בע"מ

כתובת: הבונים 19 קריית גת

שם האתר/פרויקט: עמדות מטפים דף 1

מיקום העמדה	מ ט פ ה	ז ר נ ק	ל ג ל ו 1	ב ר 2"	מ ז נ ק	שם היצרן המטפה וסוג	מספר סידורי מוטבע	תאריך בדיקת לחץ הבאה	תקין	הערות
1. חדר בקרה	☒	☐	☐	☐	☐	PC-6 קרבצ'יק	5408	2028	☒	ממוקם בתוך עמדת כיבוי 1
2. שער כניסה	☒	☐	☐	☐	☐	PC-6 קרבצ'יק	4454	2028	☒	ממוקם בתוך עמדת כיבוי 2
3. משרדים חיצוני	☒	☐	☐	☐	☐	PC-6 קרבצ'יק	7996	2028	☒	ממוקם בתוך עמדת כיבוי 3
4. כניסת הולכי רגל	☒	☐	☐	☐	☐	PC-6 קרבצ'יק	4049	2028	☒	ממוקם בתוך עמדת כיבוי 4
5. משרדים מחוץ למשרד מנכ"ל	☒	☐	☐	☐	☐	PC-6 קרבצ'יק	6847	2028	☒	ממוקם בתוך עמדת כיבוי 5
M13.6	☒	☐	☐	☐	☐	PC-6 הדייקן	0460	2029	☒	ממוקם בתוך עמדת כיבוי 6
7. מעבר למרכז המבקרים	☒	☐	☐	☐	☐	PC-6 להבות	7733	2029	☒	
8. מחוץ למרכז המבקרים M9	☒	☐	☐	☐	☐	PC-6 קרבצ'יק	5003	2028	☒	ממוקם בתוך עמדת כיבוי 7
9. משרדי אחזקה M8	☒	☐	☐	☐	☐	PC-6 קרבצ'יק	1404	2028	☒	ממוקם בתוך עמדת כיבוי 8
10. מעבדה	☒	☐	☐	☐	☐	BC-3 להבות	2250	2027	☒	
11. כניסה למשרדים M9	☒	☐	☐	☐	☐	PC-6 קרבצ'יק	1926	2027	☒	
12. אנאורגני קומת קרקע A2	☒	☐	☐	☐	☐	PC-6 קרבצ'יק	1683	2028	☒	ממוקם בתוך עמדת כיבוי 9
B99.13	☒	☐	☐	☐	☐	PC-6 להבות	2615	2029	☒	
14. אנאורגני קומת קרקע	☒	☐	☐	☐	☐	PC-6 להבות	8654	2029	☒	

הערות:

א.אש פרויקטים
אורי יסודה
ע.מ. 066662506

חתימה וחומת של מבצע התחזוקה

מערכות גילוי אש | מערכות כיבוי במים וגז | מערכות אבטחה ומצלמות
מערכות כריזה וטמ"ס | מכירה והספקה של ציוד כיבוי אש בכל חלקי הארץ ועוד

תאריך 9.10.2018

לכבוד: עלה שירותי אקולוגיה בע"מ

כתובת: הבונים 19 קריית גת

הנדון: בדיקת מערכת המתזים (ספרינקלרים) עפ"י דרישות התקן הישראלי 1928 (NFPA13)

1. בתאריך 8.10.18 בוצעה בדיקת מערכת המתזים ב: עלה שירותי אקולוגיה

2. מצ"ב מפרטי בדיקה מאושרים ע"י מכון התקנים, המהווים חלק בלתי נפרד מדו"ח זה.

3. המערכת היא חלק בלתי נפרד מהמבנה הכללי.

4. יש לבצע ביקורת שבועית / חודשית / רבעונית ע"י הלקוח ובאחריותו.

5. אישור בדיקת מעבדה מוסמכת 9613224825

6. פירוט הליקויים \חוסרים והערות בדפים 7-8 (נכון ליום הבדיקה)

7. ☒ לא נמצאו ליקויים (נכון ליום הבדיקה)

בודק מוסמך מכון התקנים
מס' תעודה 679.08.15.07

בברכה,

אורן יהודה

דף 1

מערכות גילוי אש | מערכות כיבוי במים וגז | מערכות אבטחה ומצלמות
מערכות כריזה וטמ"ס | מכירה והספקה של ציוד כיבוי אש בכל חלקי הארץ ועוד

חלק א

דו"ח בחינה, בדיקה ותחזוקה של מערכת מתזים לכיבוי אש במים

- דו"ח זה מתייחס לדרישות התקן ת"י 1928 (מהדורת 1999 של התקן NFPA13) עבור

מערכת מתזים לכיבוי אש במים.

- דרישות בחינה, בדיקה ותחזוקה של מערכת משאבות לכיבוי אש (שהן חלק ממערכת המתזים) ראה

בטפסים נפרדים המיועדים לכך (טופס מש - 1928).

1. פרטים על המבנה

- שם המבנה: עלה שירותי אקולוגיה

- כתובת המבנה הבונים 19 קריית גת

- פירוט האזורים במבנה אליהם מתייחס הדו"ח: משרדים, מפעל

- שם הבעלים: רפי

- איש הקשר:

טופס: מת"מ 1928

דף 2

מערכות גילוי אש | מערכות כיבוי במים וגז | מערכות אבטחה ומצלמות
מערכות כריזה וטמ"ס | מכירה והספקה של ציוד כיבוי אש בכל חלקי הארץ ועוד

2. פרטים על מבצע בחינה, בדיקה, תחזוקה

הפעילות: ☐ בחינה ☒ בדיקה ☐ תחזוקה

שם נציג הבעלים/איש קשר שהיה נוכח בזמן הבדיקה:

שם החברה המבצעת: **א.א.ש פרויקטים** טל' **04-6925726** :

פקס: **04-6925726**

שם המבצע: **אורן יהודה** נייד: **058-7740467**

כתובת החברה: **גינת אגוז - 1** ישוב: **פרדס חנה**

תאריך ביצוע: 8.10.2018 שעת ביצוע: 12:00

הערות:

1. יש למלא את כל הפרטים הנדרשים.

2. יש לענות ב- "כן", "לא", "לא ישים", בכל מקום בו צוין "לא" יש

להסביר את סיבת הסימון בדף 8 של טופס זה.

3. פרטים על מערכת אספקת המים

☐ רשת עירונית – לחץ בתחנת ההפעלה PSI :

154

☒ לחץ המערכת המשאבות
(כאשר שורה זו מסומנת ב V יש למלא את סעיף 4)

טופס: מתוים - 1928

מערכות גילוי אש | מערכות כיבוי במים וגז | מערכות אבטחה ומצלמות
מערכות כריזה וטמ"ס | מכירה והספקה של ציוד כיבוי אש בכל חלקי הארץ ועוד

דף 3

חדר המשאבות באחריות המתחם - יש לצרף דו"ח בדיקת חדר משאבות לדו"ח זה

4. פרטים על המשאבות

4.1 משאבה

. סוג המשאבה : דיזל
. שם יצרן : PEERLESS PUMP

. ספיקה נומינלית : 1500
. לחץ נומינלי : 131
. מהירות סיבוב : 2100

4.2 לוח הפעלה

. יצרן THORNA TECH

. דגם GPD12-220

. לוח מעבר :

☒ קיים

☐ לא קיים

4.3 מקור אספקת המים למשאבות

☒ מאגר

☐ רשת מים עירונית

☐ אחר

4.4 אספקת השמל

☒ רשת ארצית

☐ אחר

הצהרת המבצע

אני מצהיר שהמידע שנמסר בטופס זה מלא ומדויק למועד ביצוע הבדיקה/תחזוקה ושכל הציוד הושאר בתום הבדיקה במצב פעולה מידע על תקלות במערכת נמסר לבעלים ולממונים.

א.א.ש פרויקטים
אורן יהודה
ע.מ. 066662506

חותמת וחתימה

8.10.2018

תאריך:

טופס: מתווסף 1928

דף 4

מערכות גילוי אש | מערכות כיבוי במים וגז | מערכות אבטחה ומצלמות
מערכות כריזה וטמ"ס | מכירה והספקה של ציוד כיבוי אש בכל חלקי הארץ ועוד

חלק ב' בחינה, בדיקה ותחזוקה של מערכת מתזים לכיבוי אש במים

כן	לא	לא ישים
		1. בחינה שבועית – הלחץ במערכת: PSI 160
☒	☐	1.1 המערכת במצב פעולה ואין נזילות
☒	☐	1.2 המגופים במצב פתוח : ☐ נעולים ☒ מחוטים לרכות
☒	☐	1.3 המגופים במערכת האספקה במצב פתוח : ☐ רשת עירונית ☒ משאבות
☒	☐	1.4 המגופים במז"ח (אם קיים) פתוחים
☒	☐	1.5 מגופי שליטה נמצאים במקום נגיש
☒	☐	1.6 קיים שילוט
☒	☐	1.7 לוח בטיחות חופשי מהתראות (רכזת גילוי)
		1.8 הסנקה למכבי אש
☒	☐	1.8.1 נגישה
☒	☐	1.8.2 שילוט
☒	☐	1.8.3 ניראת לעין בקלות
☒	☐	1.8.4 פתחים סגורים במכסים
		1.9 המתזים
☒	☐	1.9.1 אינם מכוסים
☒	☐	1.9.2 אינם צבועים
☒	☐	1.9.3 תואמים את הטמפרטורה במבנה
☒	☐	1.9.4 קיימים מתזים רזרביים
☒	☐	1.9.5 המתזים עדיין בתוקף (לפי סוגם)

מערכות גילוי אש | מערכות כיבוי במים וגז | מערכות אבטחה ומצלמות
מערכות כריזה וטמ"ס | מכירה והספקה של ציוד כיבוי אש בכל חלקי הארץ ועוד

חלק ב' בחינה, בדיקה ותחזוקה של מערכת מתזים לכיבוי אש במים

כן	לא	לא ישים	
			1. בחינה שבועית – הלחץ במערכת: PSI 160
☒	☐	☐	1.1 המערכת במצב פעולה ואין נזילות
☒	☐	☐	1.2 המגופים במצב פתוח : ☐ נעולים ☒ מחוטים לרכות
☒	☐	☐	1.3 המגופים במערכת האספקה במצב פתוח : ☐ רשת עירונית ☒ משאבות
☒	☐	☐	1.4 המגופים במז"ח (אם קיים) פתוחים
☒	☐	☐	1.5 מגופי שליטה נמצאים במקום נגיש
☒	☐	☐	1.6 קיים שילוט
☒	☐	☐	1.7 לוח בטיחות חופשי מהתראות (רכות גילוי)
			1.8 הסנקה למכבי אש
☒	☐	☐	1.8.1 נגישה
☒	☐	☐	1.8.2 שילוט
☒	☐	☐	1.8.3 ניראת לעין בקלות
☒	☐	☐	1.8.4 פתחים סגורים במכסים
			1.9 המתזים
☒	☐	☐	1.9.1 אינם מכוסים
☒	☐	☐	1.9.2 אינם צבועים
☒	☐	☐	1.9.3 תואמים את הטמפרטורה במבנה
☒	☐	☐	1.9.4 קיימים מתזים רזרביים
☒	☐	☐	1.9.5 המתזים עדיין בתוקף (לפי סוגם)

מערכות גילוי אש | מערכות כיבוי במים וגז | מערכות אבטחה ומצלמות
מערכות כריזה וטמ"ס | מכירה והספקה של ציוד כיבוי אש בכל חלקי הארץ ועוד

טופס: מתוים 1928

דף 5

כן	לא	לא ישים
☐	☐	☒
1.10 מערכת "יבשה" להץ המים PSI להץ אויר PSI		
☐	☐	☒
1.10.1 הקומפרסור במצב פעולה		
☐	☐	☒
1.10.2 ברז לבדיקת התרעות סגור		
☐	☐	☒
1.10.3 ברז להתראות פתוח		
☐	☐	☒
1.10.4 תא ביניים אטום		
☐	☐	☒
1.11 מערכת פתוחה ומערכת הפעלה מוקדמת להץ מים PSI להץ אויר PSI		
☐	☐	☒
1.11.1 ברזים בצנרת הפיקוד - פתוחים		
☐	☐	☒
1.11.2 ברז בדיקה – סגור		
☐	☐	☒
1.11.3 צנרת וברזים בתחנת ההפעלה – ללא נזילות		
1.12 הערות כלליות		
מערכת לכיבוי בקצף אשר מותקנת במקום והינה חלק בלתי נפרד ממערכת		
המתזים נבדקה ונמצאה תקינה		
נבדקו התראות ונמצאו תקינות		

טופס: מתוים 1928

מערכות גילוי אש | מערכות כיבוי במים וגז | מערכות אבטחה ומצלמות
מערכות כריזה וטמ"ס | מכירה והספקה של ציוד כיבוי אש בכל חלקי הארץ ועוד

דף 6

כן	לא	לא ישים
☒	☐	☒
2. בחינה ובדיקה חודשית (בחינה שבועית כלולה בטופס זה – סעיפים אפורים)		
131		- לחץ במערכת האספקה PSI
160		- לחץ במערכת המתזים PSI
☒	☐	☐
2.1 מערכת המתזים בפעולה		
☒	☐	☐
2.2 מגופים במערכת המתזים פתוחים : ☐ נעולים ☒ מחוברים לרכזת		
☒	☐	☐
2.3 המגופים של המז"ח (אם קיים) פתוחים		
☒	☐	☐
2.4 מגופי שליטה, נמצאים במצב נגיש		
☒	☐	☐
2.5 מקטיני לחץ במצב פעולה ובמצב תקין		
☒	☐	☐
2.6 מקטיני לחץ שומרים על לחץ מתוכנן במורד		
☒	☐	☐
2.7 אין נזילה במקטיני לחץ		
☒	☐	☐
2.8 פורקי הלחץ אינם במצב פריקה		
☒	☐	☐
2.9 פורקי לחץ שומרים על לחץ מעלה כנדרש ואינם נוזלים		
☒	☐	☐
☒	☐	☐
2.10 אל חוזר בתחנת ההפעלה אוטם		
☒	☐	☐
2.11 תחנת הפעלה ראשית		
☒	☐	☐
2.11.1 שלמה וללא פגיעות מכניות		
☒	☐	☐
2.11.2 ללא נזילות בצנרת		
☒	☐	☐
2.11.3 ללא נזילות בתא בילום וצנרת לפעמון		
☒	☐	☐
2.11.4 ברזים בתחנה במצב הפעולה הנדרש		
☒	☐	☐
2.12 הסנקה למכבי אש		
☒	☐	☐
2.12.1 נגישה ונראית לעין		
☒	☐	☐
2.12.2 שילוט		

מערכות גילוי אש | מערכות כיבוי במים וגז | מערכות אבטחה ומצלמות
מערכות כריזה וטמ"ס | מכירה והספקה של ציוד כיבוי אש בכל חלקי הארץ ועוד

טופס: מזה 19286

דף 8

כן	לא	לא ישים
		3. בחינה ובדיקה רבעונית (*)
☐	☐	3.1 בדוק ונקה את כל המסננים במערכת
☒	☐	3.2 קיים שילוט בכל המקומות הנדרשים
☒	☐	3.3 הפעל ובדוק את האזעקות
☒	☐	3.4 התקבלו אזעקות בתוך המבנה
☒	☐	3.5 התקבלו אזעקות מחוץ למבנה
☒	☐	3.6 התקבלו אזעקות דרך חייגן אוטומטי
☒	☐	3.7 מדי לחץ נראים במצב תקין
☒	☐	3.8 הופעלה פקודת "השב" RESET ברכות
		3.9 הערות

(*) בבחינה ובדיקה רבעונית יש לבצע גם את כל הפעולות הנדרשות בבחינה ובדיקה חודשית, ולמלא את הטופס המתאים.

מערכות גילוי אש | מערכות כיבוי במים וגז | מערכות אבטחה ומצלמות
מערכות כריזה וטמ"ס | מכירה והספקה של ציוד כיבוי אש בכל חלקי הארץ ועוד

תאריך: 9.10.2018

בס"ד

לכבוד: עלה שירותי אקולוגיה בע"מ

כתובת: הבונים 19 קריית גת

הנדון: בדיקת משאבות לכיבוי אש עפ"י דרישות התקן הישראלי 1928 (NFPA 25)

1. בתאריך 8.10.18 בוצעה בדיקה למשאבות כיבוי האש ב עלה שירותי אקולוגיה בע"מ
2. בבדיקה נבדקו הפרמטרים הבאים : כניסה לעבודה באופן אוטומטי, בדיקת משטר עבודה, בדיקת לחצים בין משאבת הג'וקי והמשאבה הראשית, בדיקת לוחות פיקוד, ובדיקת מכלולים- מגופים, אל חוזרים, שעונים ורגשי לחץ.
3. מצ"ב מפרטי בדיקה מאושרים ע"י מכון התקנים המהווים חלק בלתי נפרד מדו"ח זה.
4. המשאבות הם חלק בלתי נפרד ממערכת המתזים.
5. יש לבצע ביקורת שבועית / חודשית / רבעונית ע"י הלקוח ובאחריותו.
6. אישור בדיקת מעבדה מוסמכת 9613201202.
7. המערכת תקינה (נכון ליום ושעת הבדיקה).

בודק מוסמך מכון התקנים מס'

תעודה 679.08.15.07

בברכה,

אורן יהודה

א.אש פרויקטים

מערכות גילוי אש | מערכות כיבוי במים וגז | מערכות אבטחה ומצלמות
מערכות כריזה וטמ"ס | מכירה והספקה של ציוד כיבוי אש בכל חלקי הארץ ועוד

דו"ח בחינה, בדיקה ותחזוקה של משאבות לכיבוי אש

חלק א'

- דו"ח זה מתייחס לדרישות התקן ת"י 1928 (מהדורת 1998 של התקן NFPA25) עבור

משאבות צנטריפוגליות לכיבוי אש.

- דרישות בחינה, בדיקה ותחזוקה של מערכת המתזים לכיבוי אש (שהמשאבות הן חלק ממנה) ראה

בטפסים נפרדים המיועדים לכך (טופס מת - 1928).

1. פרטים על המבנה

- שם המבנה: עלה שירותי אקולוגיה

- כתובת המבנה: הבונים 19 קריית גת

- גוש: _____ - חלקה: _____

- פירוט האזורים במבנה אליהם מתייחס הדו"ח

חדר משאבות

- שם הבעלים: רפי

- איש הקשר:

טופס: משאבות - 1928

דף 2

2. פרטים על מבצע בחינה, בדיקה, תחזוקה

הפעילות: בחינה, בדיקה, תחזוקה (סמן בעיגול)

שם נציג הבעלים/איש קשר שהיה נוכח בזמן הבדיקה: _____

שם החברה המבצעת: א.א.ש פרויקטים טל' 04-6925726 :

פקס: 04-6925726

שם המבצע: אורן יהודה נייד: 058-7740467

כתובת החברה: רחוב גינת אגוז 1 ישוב: פרדס חנה

תאריך ביצוע: 8.10.2018 שעת ביצוע: 14:00

הערות: 1. יש למלא את כל הפרטים הנדרשים.

2. יש לענות ב- "כן", "לא", "לא ישים", בכל מקום בו צוין "לא"

יש להסביר את סיבת הסימון בדף 8 של טופס זה.

טופס: משאבות - 1928

דף 3

3. פרטים על המשאבות ומערכת האספקה

3.1 משאבה

. סוג המשאבה: דיזל

שם יצרן: PEERLESS PUMP

ספיקה נומינלית: 1500 GPM

לחץ נומינלי: 131 PSI

מהירות סיבוב: 2100 RPM

3.2 לוח הפעלה

. יצרן: TORNATECH

. דגם: GPD12-220

. לוח מעבר:

☒ קיים

☐ לא קיים

3.3 מקור אספקת המים

☒ מאגר

☐ רשת מים עירונית

☐ אחר

3.4 אספקת חשמל

☒ רשת ארצית

☐ אחר

הצהרת המבצע

אני מצהיר שהמידע שנמסר בטופס זה מלא ומדויק למועד ביצוע הבדיקה/תחזוקה ושכל הציוד הושאר בתום הבדיקה במצב פעולה מידע על תקלות במערכת נמסר לבעלים ולמחזיקים

א.א.ש פרויקטים
אורן יהודה
ט.מ. 066662506

חותמת וחתימה:

תאריך: 8.10.2018

מערכות גילוי אש | מערכות כיבוי במים וגז | מערכות אבטחה ומצלמות
מערכות כריזה וטמ"ס | מכירה והספקה של ציוד כיבוי אש בכל חלקי הארץ ועוד

חלק ב' בחינה, בדיקה ותחזוקה

כן	לא	לא ישים
		1. בחינה שבועית (סעיפים אפורים) ובחינה חודשית
☒	☐	1.1 כל פתחי האוורור חופשיים
☒	☐	1.2 מגופים ביניקה, סניקה, מעקה מרשת עירונית - פתוחים
☒	☐	1.3 אין נזילות בצנרת ומחברים
☒	☐	1.4 הוריית מדי לחץ ביניקה וסניקה בערך הנדרש
☒	☐	1.5 המאגר מלא
☒	☐	1.6 לוחות המשאבות במצב מופעל – "ON"
☒	☐	1.7 לוח מעבר TRANSFER SWITCH במצב מופעל
☒	☐	1.8 נוריות ההורייה בלוחות במצב מופעל – "ON"
☒	☐	1.9 נוריות אזהרה בלוחות במצב כבוי
		1.10 מנוע דיזל
☒	☐	1.10.1 מיכל הדלק מלא 2/3 לפחות
☒	☐	1.10.2 המשאבה במצב "אוטומטי"
☒	☐	1.10.3 מדי זרם ומתח של המצברים במצב נורמלי
☒	☐	1.10.4 אין התרעות על חוסר טעינה או התרעות אחרות
☒	☐	1.10.5 גובה השמן במיכלי שמן מנוע במצב נורמלי
☒	☐	1.10.6 גובה האלקטרוליט במצברים במצב נורמלי
☒	☐	1.10.7 המגעים במצברים חופשיים מקורוזיה
☒	☐	1.10.8 קיים רישום שעות פעולה של המשאבה בלוח הפעלה
☒	☐	1.10.9 מערכת הקירור – משאבה, צנרת, אבזרים
☒	☐	1.11 אין סימני קורוזיה בלוחות, צנרת, אבזרים, משאבות
☒	☐	1.12 חדר המשאבות מאוורר
☒	☐	1.13 אין מים עומדים בחדר משאבות

מערכות גילוי אש | מערכות כיבוי במים וגז | מערכות אבטחה ומצלמות
מערכות כריזה וטמ"ס | מכירה והספקה של ציוד כיבוי אש בכל חלקי הארץ ועוד

טופס: משאבות – 1928

דף 5

כן	לא	לא ישים	
			2. בדיקה שבועית (בדיקה ללא הזרמת מים)
			2.1 משאבה חשמלית ומשאבת דיזל
☒	☐	☐	2.1.1 המשאבה נכנסת אוטומטית לפעולה בלחץ של 90 PSI
☒	☐	☐	2.1.2 קיים טפטוף מים במיסבים (כטיפה בשנייה)
☒	☐	☐	2.1.3 לא קיימים רעשים או רעידות חריגים
☒	☐	☐	2.1.4 המיסבים, בית המשאבה נשארים בטמפרטורה רגילה
			2.2 משאבת דיזל
☒	☐	☐	2.2.1 המשאבה פעלה במשך 30 דקות לפחות
☒	☐	☐	2.2.2 המשאבה פועלת במהירות הנדרשת (לפי לוח המשאבה)
☒	☐	☐	2.2.3 מדי לחץ שמן, טמפרטורת מים ושמן – בערך הנדרש
☒	☐	☐	2.2.4 מי הקירור זורמים דרך הצינור המיועד לכך
			2.3 משאבה חשמלית
☐	☐	☒	2.3.1 המשאבה פעלה במשך 10 דקות
☐	☐	☒	2.3.2 פורק הלחץ 3/4" מזרים מים בזמן פעולה מול מערכת סגורה
			2.4 משאבת ג'וקי
☒	☐	☐	2.4.1 המשאבה נכנסת ראשונה לפעולה בירידת לחץ במערכת
☒	☐	☐	2.4.2 המשאבה נשארה במצב מופעל – "ON"
☒	☐	☐	2.4.3 המשאבה נמצאת במצב אוטומטית "AUTO"
			2.5 כללי
☒	☐	☐	2.5.1 הלחצים במדי הלחץ הם בערך הנדרש
☒	☐	☐	2.5.2 הלחץ במורד מקטיני לחץ הוא הלחץ המקסימלי המותר
☒	☐	☐	2.5.3 התקבלו התרעות מלוחות הפעלה (חצי שנתי)
☒	☐	☐	2.5.4 טעינת מצברים (חודשית)

מערכות גילוי אש | מערכות כיבוי במים וגז | מערכות אבטחה ומצלמות
מערכות כריזה וטמ"ס | מכירה והספקה של ציוד כיבוי אש בכל חלקי הארץ ועוד



טופס: משאבת - 1928

דף 7

כן	לא	לא ישים	
			4. תחזוקה חודשית – מנוע דיזל
☐	☐	☒	4.1 הסר קורוזיה מחלקי המערכת ומגעי המצברים
☒	☐	☐	4.2 נקה את כל חלקי המערכת
☒	☐	☐	4.3 נקה מסנן דלק
☒	☐	☐	4.4 נקה או החלף מסנן מים
☐	☐	☒	4.5 חזק מתלים, ברגים בצינור הפליטה, בדוק סיכוני שריפה מצינור הפליטה, בדוק מחבר גמיש וחזק לפי הצורך
☒	☐	☐	4.6 בדוק מיכל דלק ונקז מים מהמיכל
☒	☐	☐	4.7 בדוק ותקן בצנרת דלק: ברזים מסנן, ברזי סולנואיד, מחברים גמישים, נקעים וכד'
			5. תחזוקה שנתית מנוע דיזל
☒	☐	☐	5.1 שמן מיסבים
☒	☐	☐	5.2 שמן מצמדים
☒	☐	☐	5.3 שמן את כל אזורי השימוש במנוע, מצמדים זוויתיים
☒	☐	☐	5.4 בדוק דיוק מדי לחץ ורגשי לחץ, או החלף
☐	☐	☒	5.5 כוון (אם נדרש) לחצי הפעלה והפסקה של המשאבה בלוחות הפיקוד
☒	☐	☐	5.6 החלף שמן (50 שעות פעולה)
☒	☐	☐	5.7 החלף מסנן שמן (50 שעות פעולה)
☒	☐	☐	5.8 לוח המשאבה במצב מופעל – "ON" – "AUTO"
☒	☐	☐	5.9 לוח משאבת ג'וקי במצב מופעל – "ON" – "AUTO"
☒	☐	☐	5.10 אין התרעות בלוח התרעות
☒	☐	☐	5.11 המערכת בפעולה
			6. תחזוקה שנתית – מנוע חשמלי
☐	☐	☒	6.1 הפעל מספר פעמים את המפסקים במשאבה החשמלית ומשאבת ג'וקי
☐	☐	☒	6.2 בדוק ונקו מגעים בלוח ההפעלה – קורוזיה, לכלוך
☐	☐	☒	6.3 לוח המשאבה במצב פעולה "ON" – "AUTO"
☐	☐	☒	6.4 לוח משאבת ג'וקי במצב פעולה "ON" – "AUTO"

מערכות גילוי אש | מערכות כיבוי במים וגז | מערכות אבטחה ומצלמות
מערכות כריזה וטמ"ס | מכירה והספקה של ציוד כיבוי אש בכל חלקי הארץ ועוד

טופס: משאבות - 1928

דף 8

סיכום תוצאות בדיקת המשאבות

חלק ג' הערות מבצע התחזוקה

1. פירוט הסיבות לסימון "לא" בסעיפי הטופס

מס' הסעיף	הסיבה לסימון "לא"

2. התאמה לדרישות ת"י 1596 חלק 1 ו- NFPA 20

ציין אם נמצאו אי התאמות מערכת המשאבות לדרישות התקנים

המערכת הותקנה לפני כ-5 שנים והתאמה לתקן שהיה רלוונטי בזמן הנתון - בהנחה שנבדקה על פיו.

*ע"פ תקנות בריאות העם של משרד הבריאות חובה לבצע בדיקת תקינות למז"ח פעם בשנה.

*ע"פ תקן 1928 חובה להפעיל משאבת כיבוי חשמלית פעם בשבוע ל-10 דקות, דיזל 30 דקות.

3. הערות נוספות

לא נמצאו ליקויים במערכת

מערכות גילוי אש ו מערכות כיבוי במים וגז ו מערכות אבטחה ומצלמות
מערכות כריזה וטמ"ס ו מכירה והספקה של ציוד כיבוי אש בכל חלקי הארץ ועוד

תאריך 18/10/17

דוח סקר / רשימת ציוד אישור תקינות לביצוע תחזוקה למטפים מטלטלים על פי ת"י 129 חלק 1

שם הלקוח: עלה שירותי אקולוגיה בע"מ

כתובת: הבונים 19 קריית גת

שם האתר/פרויקט: עמדות כיבוי דף 2

מיקום העמדה	מ ט פ ה	ז נ ו ק	ג ל ו ו	ב ר ז 2"	מ ז נ ק	שם היצרן המטפה וסוג	מספר סידורי מוטבע	תאריך בדיקת לחץ הבאה	תקין	הערות
15. אורגני קומה 1	☒	☒	☒	☒	☒				☒	
16. אורגני קומה 2	☒	☒	☒	☒	☒				☒	
17. אורגני קומה 1	☒	☒	☒	☒	☒				☒	
18. אורגני קומה 1	☒	☒	☒	☒	☒				☒	
19. בין אורגני לאנאורגני	☒	☒	☒	☒	☒				☒	
20. גדר ליד חדר משאבות	☒	☒	☒	☒	☒				☒	
C7.21	☒	☒	☒	☒	☒				☒	
D1.22	☒	☒	☒	☒	☒				☒	
D3.23	☒	☒	☒	☒	☒				☒	
B10.24	☒	☒	☒	☒	☒				☒	
25. סככת השמדות	☒	☒	☒	☒	☒				☒	
	☐	☐	☐	☐	☐				☐	
	☐	☐	☐	☐	☐				☐	
	☐	☐	☐	☐	☐				☐	

הערות:

א.אש פרויקטים
אורן יהודה
ע.מ. 066687506

חתימה וחוקמת של מבצע התחזוקה

מערכות גילוי אש | מערכות כיבוי במים וגז | מערכות אבטחה ומצלמות
מערכות כריזה וטמ"ס | מכירה והספקה של ציוד כיבוי אש בכל חלקי הארץ ועוד

8/10/2018

תאריך:

לכבוד: עלה שירותי אקולוגיה בע"מ

כתובת: הבונים 19 קריית גת

אתר: קריית גת

הנדון: אישור תקינות ציוד כיבוי אש ע"פ תקן ישראלי 129 חלק א.

בתאריך 8/10/18 בשעה 10:30 בוצעה ביקורת תקופתית ובדיקות הכשירות לציוד כיבוי האש שברשותכם.

מטפים :			עמדות כיבוי :		
סוג:	PC6	כמות:	48	גלגלון	כמות:
סוג:	PC213	כמות:	7	מזנק 2"	כמות:
סוג:	עגלת כיבוי 50 ליטר	כמות:	7	זרנוק 2"	כמות:
				ברז כיבוי	כמות:
				25	

הטיפול במטפים ובציוד הכיבוי אש בוצע ע"פ מפרט מכון התקנים ורשויות הכיבוי כדלקמן :

מטפה כיבוי תקן ישראלי 129 חלק א ותקן ישראלי 987. ☒

זרנוק כולל מצמד- ת"י 365 חלק 3 יבדק כל 6 חודשים (ב.ל\ החלפה כל 5 שנים). ☒

ברז שריפה-תקן ישראלי 448. ☒

גלגלון 30\25 מ' ומזנק ר"ש 1" – ת"י 2\2206 (מחליף את מפרט 308 של מכון התקנים). ☒

תקין ומאושר/נבדק קיים. ☒ לא תקין/לא מאושר/לא נבדק/לא קיים. ☐

מסקנות: לאחר הבדיקה והטיפול הציוד והאביזרים נמצאו תקינים ומוכנים להפעלה (נכון ליום הבדיקה)

תוקף האישור עד תאריך: 8/10/2019

בברכה.
א.אש פרויקטים
אורן יהודה
ע.מ. 066062506

מערכות גילוי אש | מערכות כיבוי במים וגז | מערכות אבטחה ומצלמות
מערכות כריזה וטמ"ס | מכירה והספקה של ציוד כיבוי אש בכל חלקי הארץ ועוד

תאריך 8/10/18

דוח סקר / רשימת ציוד
אישור תקינות לביצוע תחזוקה למטפים מטלטלים על פי ת"י 129 חלק 1

שם הלקוח: עלה שירותי אקולוגיה בע"מ

כתובת: הבונים 19 קריית גת

שם האתר/פרויקט: עמדות מטפים דף 2

מיקום העמדה	מ ט פ ה	ז נ ק	ל ג ו ו	ב ר ז 2"	מ ז ק	שם היצרן המטפה וסוג	מספר סידורי מוטבע	תאריך בדיקת לחץ הבאה	תקין	הערות
D4.15	☒	☐	☐	☐	☐	PC-6 להבות	4345	2028	☒	
D1.16	☒	☐	☐	☐	☐	PC-6 קרבצ'יק	6615	2028	☒	
17.מלגזה 156010	☒	☐	☐	☐	☐	PC-2 להבות	1108	2028	☒	
18.עגלת כיבוי B33	☒	☐	☐	☐	☐	LWC50 להבות			☒	
19.אורגני קומת קרקע B7	☒	☐	☐	☐	☐	PC-6 הדייקן	0723	2030	☒	
20.אנאורגני A22	☒	☐	☐	☐	☐	PC-6 קרבצ'יק	0980	2028	☒	ממוקם בתוך עמדת כיבוי 10
21.אורגני קומת קרקע	☒	☐	☐	☐	☐	PC-6 הדייקן	8822	2029	☒	
B44.22	☒	☐	☐	☐	☐	PC-6 להבות	0756	2030	☒	
D4.23	☒	☐	☐	☐	☐	PC-6 להבות	4117	2029	☒	
A22.24	☒	☐	☐	☐	☐	PC-6 קרבצ'יק	1286	2028	☒	ממוקם בתוך עמדת כיבוי 11
A555.25	☒	☐	☐	☐	☐	PC-6 קרבצ'יק	0823	2028	☒	ממוקם בתוך עמדת כיבוי 12
A66.26	☒	☐	☐	☐	☐	PC-6 קרבצ'יק	1797	2028	☒	ממוקם בתוך עמדת כיבוי 13
B99.27	☒	☐	☐	☐	☐	אבקה 50			☒	
B55.28	☒	☐	☐	☐	☐	PC-6 קרבצ'יק	2364	2028	☒	ממוקם בתוך עמדת כיבוי 15

הערות:

א.אש פרויקטים
אורן יהודה
ע.מ. 066962506

חתימה וחומת של מבצע התחזוקה

מערכות גילוי אש | מערכות כיבוי במים וגז | מערכות אבטחה ומצלמות
מערכות כריזה וטמ"ס | מכירה והספקה של ציוד כיבוי אש בכל חלקי הארץ ועוד

8.10.2018

לכבוד :

עלה שרותי אקולוגיה בע"מ

הבונים 19 קריית גת

הנדון: בדיקת מערכת כריזה תקן משטרי 160

בתאריך 8.10.18 נבדקה מערכת הכריזה אשר ברשותכם כחלק מבדיקת המערכות השנתיות
במסגרת הבדיקה הופעלה אזעקת אש ונבדק שמערכת הכריזה נכנסת לפעולה באופן אוטו'
נבדק השמע ברמקולים בכל שטח העסק .

נבדקו פעולת הכריזה מעמדת הכריזה שבכניסה
המערכת נמצאה תקינה

בברכה :

א.אש פרויקטים
אורי יהודה
ע.מ. 066662506

מערכות גילוי אש | מערכות כיבוי במים וגז | מערכות אבטחה ומצלמות
מערכות כריזה וטמ"ס | מכירה והספקה של ציוד כיבוי אש בכל חלקי הארץ ועוד



e.e. מערכות כיבוי ואילוי אש

הקמה, תחזוקה ופיקוח
ישוב שקד 3786200 | טל. 050-7225990 שלום שגיא

24/10/18

לכבוד
אקולוגיה
הבונים 6
קריית גת

דו"ח טיפול מנוע

בתאריך 23/10/18 בוצע טיפול מנוע באקולוגיה, קריית גת.
שעות מנוע: 5.4 הטיפול הבא ב - שעות מנוע (55.4) או ב תאריך 23/10/19 הראשון מבניהם.
סוג מנוע: ג'ון דיר

מס'	סוג הבדיקה	תקין	לא תקין	הערות
1	שמן מנוע	✓		
2	מפלס מים ברדיאטור	✓		
3	בדיקת מצברים	✓		
4	מפלס מים במצברים	✓		
5	סולר במיכל	3/4 תקין		
6	לחץ שמן	✓		
7	חום מנוע	80 מעלות		
8	נורית ביקורת בלוח	✓		
9	רעשים כלליים	✓		
10	נזילות במנוע	✓		

שלום שגיא
בודק מוסמך 80846

שם הבודק: שלום שגיא

ש.ש. מערכות כיבוי וגילוי אש נייד 050-7225990 טלפקס 04-6291177 e-mail-shalom554@gmail.com

תאריך 8/10/18

דוח סקר / רשימת ציוד
אישור תקינות לביצוע תחזוקה למטפים מטלטים על פי ת"י 129 חלק 1

שם הלקוח: עלה שירותי אקולוגיה בע"מ

כתובת: הבונים 19 קריית גת

שם האתר/פרויקט: עמדות כיבוי דף 1

מיקום העמדה	מ ט ה	ז נ ק	ל ג ו ו 2"	ב ר ז	מ ז ק	שם היצרן המטפה וסוג	מספר סידורי מוטבע	תאריך בדיקת לחץ הבאה	תקין	הערות
1. כניסה לבקרה M1	☒	☒	☒	☒	☒				☒	
2. שער כניסה M2	☒	☒	☒	☒	☒				☒	
3. משרדים חיצוני M3	☒	☒	☒	☒	☒				☒	
4. כניסת הולכי רגל M4	☒	☒	☒	☒	☒				☒	
5. קומה 1 מרפסת M5	☒	☒	☒	☒	☒				☒	
6. מעבר למרכז המבקרים M6	☒	☒	☒	☒	☒				☒	
7. מחוץ למרכז המבקרים M7	☒	☒	☒	☒	☒				☒	
8. משרדי החזקה M8	☒	☒	☒	☒	☒				☒	
9. אנאורגני ק.קרקע	☒	☒	☒	☒	☒				☒	
10. אנאורגני קומה 1	☒	☒	☒	☒	☒				☒	
11. אנאורגני קומה 2	☒	☒	☒	☒	☒				☒	
12. אנאורגני קומה 2	☒	☒	☒	☒	☒				☒	
13. אנאורגני קומה 1	☒	☒	☒	☒	☒				☒	
14. אנאורגני קומת קרקע	☒	☒	☒	☒	☒				☒	

הערות:

א.אש פרויקטים
אורן יהודה
ע.מ. 055052506

חתימה וחומת של מבצע התחזוקה

מערכות גילוי אש | מערכות כיבוי במים וגז | מערכות אבטחה ומצלמות
מערכות כריזה וטמ"ס | מכירה והספקה של ציוד כיבוי אש בכל חלקי הארץ ועוד



BEST SECURITY LTD

שלומי בסט סקוריריטי בע"מ

דו"ח שירות תחזוקה למערכת גילוי אש - בהתאם לת"י 1220, חלק 11

דיווח לשירותי כבאות/חברת ביטוח (נספח ג' בתקן)

שם החברה / אתר בו מותקנת המערכת/ שם הלקוח: <u>עלה שירותי אקולוגיה בע"מ</u>	
תאריך ביצוע בדיקת תחזוקה: <u>8.10.2018</u>	תאריך תחזוקה: <u>8.10.2019</u>
כתובת הנכס: <u>הבונים 19 קריית גת</u>	שם המחזיק בנכס: <u> </u>
שם המתחזק: <u>שלומי</u>	תוקף ההסמכה: <u>31.12.2018</u>
אישור תו תקן מס': <u>88267</u>	

יש לסמן אחת משלוש האפשרויות המפורטות להלן, ולמלא את הפרטים הנדרשים:

☒ האתר נבדק ואושר בהתאם לתקן הישראלי ת"י 1220 חלק 3 ותוצאת הבדיקה מתאימה לדרישות התקן מספר תעודה: שם המעבדה הבודקת: תאריך הבדיקה:

אישור מטעם בעל הנכס (או המחזיק בנכס) לחוזה התקשרות עם חברת התחזוקה בהתעדה לתחזוקת מערכות גילוי אש שאושרה ע"י מנהלת תו תקן, למשך שנה אחת לפחות.

שם בעל הנכס (או המחזיק בנכס): חתימה: תאריך:

הצהרה מטעם בעל הנכס (או המחזיק בנכס) האם בוצע שינוי מבנה:

☐ לא בוצע שינוי מבנה

☐ בוצע שינוי מבנה (השינוי מפורט בנספח מתאים המצורף לטופס זה)

☐ האתר נבדק בהתאם לתקן הישראלי ת"י 1220 חלק 3 ותוצאת הבדיקה אינה מתאימה לדרישות התקן מספר תעודה: שם המעבדה הבודקת:

פעולות נדרשות:

א. בדיקת סילוק ליקויים.

ב. הגשת תעודת בדיקה שתוצאתה חיובית בהתאם לתקן הישראלי ת"י 1220 חלק 3, במהדורתו התקפה במועד הבדיקה המלאה, בצירוף אישור תחזוקה מעודכן לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 11.

מספר תעודה: שם המעבדה הבודקת:

אישור מטעם בעל הנכס (או המחזיק בנכס) לחוזה התקשרות עם חברת תחזוקה בהתעדה לתחזוקת מערכות גילוי אש שאושרה על ידי מנהלת תו תקן, למשך שנה אחת לפחות.

שם בעל הנכס (או המחזיק בנכס): חתימה: תאריך:

☐ האתר לא נבדק בהתאם לתקן ישראלי 1220 חלק 3

הפעולה הנדרשת:

ביצוע ביקורת למערכת גילוי אש בהתאם למהדורה האחרונה של התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 3, והצגת תעודת בדיקה המתאימה לדרישות התקן, שתוצאתה חיובית, בצירוף אישור תחזוקה מעודכן לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 11.



BEST SECURITY LTD

שלומי בטט סקורטי בע"מ

מספר תעודה: _____ שם המעבדה הבודקת: _____			
אישור בעל הנכס(או המחזיק בנכס) לחוזה התקשרות עם חברת תחזוקה בהתעדה לתחזוקת מערכות גילוי אש שאושרה על ידי מנהלת תו תקן, למשך שנה אחת לפחות.			
שם בעל הנכס(או המחזיק בנכס): _____ חתימה: _____ תאריך: _____			
תיאור הצויד המותקן באתר			
רכזת: ☐ מערכת אזורית ☒ מערכת כתובתית ☐ מערכת אנלוגית ☐ מערכת אינטראקטיבית			
דגם:	ADR3000	תוצרת חברת:	טלפיר
גלאי מדגם:			
TFO480A	תוצרת חברת:	טלפיר	
גלאי מדגם:			
תוצרת חברת:			
מספרי טלפון אליהם מחייג החייגן			
תיאור	רמי	מספר	0504224277
תיאור	כפיר	מספר	0503733677
תיאור	דימטרי	מספר	0503733675
תיאור	אילן	מספר	0503733676
מסקנות			
☒ המערכת שנבדקה מתאימה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 11			
☐ המערכת שנבדקה אינה מתאימה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 11			
הערות			
בלוחות חשמל: קבלים, A160, A80, A250, A400, A250, A160, A630, A1000, A1000			
נבדקו כיבויים אוטו' מסוג STATX ונמצאו תקינים			
כיבויים נבדקים לפי ת"י 5210 לכיבוי באירוסול			
שם הבודק:	שלומי	תאריך:	17.9.2018
חתימה:	שלומי בטט סקורטי בע"מ ח.מ. 515697796	חותמת חברת התחזוקה:	שלומי בטט סקורטי בע"מ ח.מ. 515697796

תאריך 8.10.2018

דוח סקר / רשימת ציוד
אישור תקינות לביצוע תחזוקה למטפים מטלטים על פי ת"י 129 חלק 1

שם הלקוח: עלה שירותי אקולוגיה בע"מ

כתובת: הבונים 19 קריית גת

שם האתר/פרויקט: עמדות מטפים דף 3

מיקום העמדה	מ ט פ ה	ז נ ק	ל ג ל ו ל	ב ר ז 2"	מ ז ק	שם היצרן המטפה וסוג	מספר סידורי מוטבע	תאריך בדיקת לחץ הבאה	תקין	הערות
29.אורגני קומה 2	☒	☐	☐	☐	☐	PC-6 קרבצ'יק	3498	2028	☒	ממוקם בתוך עמדת כיבוי 16
30.אורגני B111	☒	☐	☐	☐	☐	PC-6 קרבצ'יק	1291	2028	☒	ממוקם בתוך עמדת כיבוי 17
31.אורגני קומה 1	☒	☐	☐	☐	☐	PC-6 קרבצ'יק	4687	2028	☒	ממוקם בתוך עמדת כיבוי 18
32.בין אורגני לאנאורגני	☒	☐	☐	☐	☐	PC-6 קרבצ'יק	3686	2028	☒	ממוקם בתוך עמדת כיבוי 19
M14.33 מכז המבקרים	☒	☐	☐	☐	☐	PC-6 להבות	8744	2024	☒	
M15.34 מרכז המבקרים	☒	☐	☐	☐	☐	PC-6 להבות	9040	2024	☒	
35.גדר ליד ח.משאבות C2	☒	☐	☐	☐	☐	PC-6 קרבצ'יק	6615	2028	☒	ממוקם בתוך עמדת כיבוי 20
36.גדר D3	☒	☐	☐	☐	☐	PC-6 קרבצ'יק	6609	2028	☒	ממוקם בתוך עמדת כיבוי 23
37.אנאורגני B77	☒	☐	☐	☐	☐	PC-6 הדייקן	1727	2029	☒	
38.מלגזה 156011	☒	☐	☐	☐	☐	PC-2 להבות	0297	2028	☒	
39.כניסה למשרדים M11	☒	☐	☐	☐	☐	PC-3 להבות	0885	2024	☒	
40.כניסה למשרדים M10	☒	☐	☐	☐	☐	PC-6 קרבצ'יק	3338	2027	☒	
41.עגלת כיבוי מחסן	☒	☐	☐	☐	☐	להבות 50 ליטר			☒	
42.עגלת קצף A6\A7	☒	☐	☐	☐	☐	להבות 50 ליטר			☒	

הערות:

א.אש פרויקטים
אורן יהודה
ע.מ. 065967506

חתימה וחותמת של מבצע התחזוקה

מערכות גילוי אש | מערכות כיבוי במים וגז | מערכות אבטחה ומצלמות
מערכות כריזה וטמ"ס | מכירה והספקה של ציוד כיבוי אש בכל חלקי הארץ ועוד

תאריך 8/10/18

דוח סקר / רשימת ציוד
אישור תקינות לביצוע תחזוקה למספים מטלטים על פי ת"י 129 חלק 1

שם הלקוח: עלה שירותי אקולוגיה בע"מ

כתובת: הבונים 19 קריית גת

שם האתר/פרויקט: עמדות מטפים דף 5

מיקום העמדה	מ ט פ ה	ז נ ו ק	א ל ג ל ו 1	ב ר ז 2"	מ ז נ ק	שם היצרן המטפה וסוג	מספר סידורי מוטבע	תאריך בדיקת לחץ הבאה	תקין	הערות
A10.57	☒	☐	☐	☐	☐	PC6 המטף	0355	2027	☒	
143785 מלגזה	☒	☐	☐	☐	☐	PC2 להבות	0001	2028	☒	
A55.59	☒	☐	☐	☐	☐	PC6 הדייקן	0576	2029	☒	
B1.60	☒	☐	☐	☐	☐	PC6 קרבצ'יק	0007	2027	☒	
B4.61	☒	☐	☐	☐	☐	PC6 להבות	4114	2029	☒	
B5.62	☒	☐	☐	☐	☐	PC6 להבות	5050	2030	☒	
	☐	☐	☐	☐	☐				☐	
	☐	☐	☐	☐	☐				☐	
	☐	☐	☐	☐	☐				☐	
	☐	☐	☐	☐	☐				☐	
	☐	☐	☐	☐	☐				☐	
	☐	☐	☐	☐	☐				☐	
	☐	☐	☐	☐	☐				☐	
	☐	☐	☐	☐	☐				☐	
	☐	☐	☐	☐	☐				☐	

הערות:

א.א.ש פרויקטים
אורן יהודה
ע.מ. 066862506

חתימה וחותמת של מבצע התחזוקה

מערכות גילוי אש | מערכות כיבוי במים וגז | מערכות אבטחה ומצלמות
מערכות כריזה וטמ"ס | מכירה והספקה של ציוד כיבוי אש בכל חלקי הארץ ועוד

תאריך 8/10/18

דוח סקר / רשימת ציוד
אישור תקינות לביצוע תחזוקה למטפים מטלטים על פי ת"י 129 חלק 1

שם הלקוח: עלה שירותי אקולוגיה בע"מ

כתובת: הבונים 19 קריית גת

שם האתר/פרויקט: עמדות מטפים דף 4

מיקום העמדה	מ ט ר ה	ז נ ק	ל ג ו ו	ב ר ז 2"	מ ז נ ק	שם היצרן המטפה ומוג	מספר סידורי מוטבע	תאריך בדיקת לחץ הבאה	תקין	הערות
43.עגלת כיבוי ליד ציוד חירום	☒	☐	☐	☐	☐	להבות 50 ליטר			☒	
44.משאית	☒	☐	☐	☐	☐	PC6 המטף	7957	2030	☒	
45.משאית	☒	☐	☐	☐	☐	PC6 הדייקן	1801	2030	☒	
A1.46	☒	☐	☐	☐	☐	PC6 הדייקן	1446	2030	☒	
47.מחסן	☒	☐	☐	☐	☐	PC2 קרבצ'יק	1345	2029	☒	
B9.48	☒	☐	☐	☐	☐	PC6 אלכים	3732	2030	☒	
49.מחסן	☒	☐	☐	☐	☐	PC3 קרבצ'יק	0779	2029	☒	
50.עגלת כיבוי B10	☒	☐	☐	☐	☐	להבות 50 ליטר			☒	
A4.51	☒	☐	☐	☐	☐	PC6 קרבצ'יק	4766	2030	☒	
A4\2.52	☒	☐	☐	☐	☐	PC6 קרבצ'יק	2156	2030	☒	
A6\1.53	☒	☐	☐	☐	☐	PC6 להבות	2376	2030	☒	
A8.54	☒	☐	☐	☐	☐	PC6 הדייקן	1143	2030	☒	
A9.55	☒	☐	☐	☐	☐	PC6 המטף	6513	2030	☒	
56.עגלת כיבוי סככת השמדות	☒	☐	☐	☐	☐	להבות 50 ליטר			☒	

הערות:

א.אש פרויקטים
אורן יהודה
ע.מ. 066662506

חתימה וחומת של מבצע התחזוקה

מערכות גילוי אש | מערכות כיבוי במים וגז | מערכות אבטחה ומצלמות
מערכות כריזה וטמ"ס | מכירה והספקה של ציוד כיבוי אש בכל חלקי הארץ ועוד