

תאריך: ט"ו שבט תשפ"א
28/01/2021
אתר סביבתי: 156394
סימוכין סיוור: 20876828

לכבוד
עברון ת.מ.מ מיחזור
אסי רוטביין - מנהל
עברון - תממ מיחזור - שותפות מוגבלת
עברון
עברון 2280800

שלום רב,
הנדון: דוח סיוור / דוח ליקויים בעברון - תממ מיחזור - שותפות מוגבלת, עברון שנערך בתאריך 06/01/2021
בתאריך 06/01/2021 נערך סיוור בעברון - תממ מיחזור - שותפות מוגבלת ת.ז. / ח.פ 550210199, ב-עברון
עברון להלן "העסק".
מטרת הסיוור: פיקוח על פי תוכנית

בסיוור השתתפו:
נציגי העסק:
אבי אובנטל - מנהל פרויקט- מפעל למיון פסולת מעורבת
אסי רוטביין - מנהל המטמנה
מירי עופר - ראש ענף פסולת מוצקה
נציגי המשרד:

רקע ותיאור כללי:
בתאריך 6.1 התקיימה פגישה ולאחר סיוור במטמנה.
להלן עיקרי הנושאים אשר הוצגו במהלך הפגישה:
1. הקמת מפעל מיון לפסולת מעורבת בשטח האתר - השבוע ייחתם צו תחילת עבודה עם קבלן העבודות.
בחודש 3.21 יחלו עבודות העלייה על הקרקע. העליה על הקרקע תלויה בתנאי מזג האוויר ובמצב הקרקע מבחינת רטיבות.
מערכת הטיפול באוויר במפעל תתבסס על פחם פעיל. צוות הקיבוץ יהיה אחראי על הקמת מערכות הטיפול באוויר ותפעולן.
2. כמויות הטמנת פסולת מעורבת באתר: 1600 טון ליום, בסוף חודש 12.20 נקלטו 40,000 טון חודשי של פסולת.
3. תא ד' 3- קיים אישור מהמשרד להגנת הסביבה לקליטת פסולת מעורבת עד לחודש 2.21. צוות האתר מבקש אישור להמשך הטמנה של פסולת מעורבת מעבר לחודש זה.

4. היתר חפירה לתאים ד' 4+ד' 5- הבקשה להיתר הועברה לוועדה לתכנון ובניה, כעת ממתינים לאישור המשרד. החפירה מתוכננת להתחיל בחודשים 4/5.21, נדרשת חפירה של כחמישה חודשים.
5. היתר רעלים לחומר "אוקסניה" לשימוש במתקן הספרדי לטיפול בתשטיפי האתר- הוגשה בקשה למשרד להוספת החומר להיתר הרעלים של האתר. החומר מיועד לשימוש לשטיפת המתזים במתקן הספרדי. החומר עתיד להגיע במרץ 21 לארץ.
- הקמת המתקן הספרדי נמצא בשלבי סיום.
6. גשם אשר ירד בתחילת העונה גרם לחריצים בשכבת הכיסוי ע"ג התאים המשוקמים.
7. רוחות מזרחיות- בתקופה האחרונה ישנן רוחות מזרחיות באתר, אשר גורמות להתעופפות של פסולת פלסטיק וניילון בתוך ומחוץ לשטח האתר.
- לאור מצב זה, המטמנה מעסיקה קבלן בכל שבוע, אשר אוסף את הפסולת מחוץ לשטח האתר.

להלן עיקרי הליקויים שנמצאו בסיור. על העסק להסדיר את הליקויים, בהתאם לדרישות המפורטות בטבלה המצורפת:

התנאי הנבדק: 12.5. בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא ייגרמו ריח חזק או בלתי סביר לפי חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961 וזיהום אויר כהגדרתו בחוק אויר נקי, התשס"ח – 2008.		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
קיים ריח חריף מחוץ לשטח האתר	יש לוודא כי מערכת לטיפול בריח עובדת כנדרש וכי אין תשטיפים גלויים בשטח האתר	27/01/2021

התנאי הנבדק: 7.3. שכבת הפסולת היבשה תכוסה בשכבת חומר כיסוי בעובי של לפחות 15 ס"מ ועד שפסולת יבשה לא תיראה על פני השטח		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
הסיור בוצע במהלך יום עבודה, הפסולת היתה גלויה	יש לוודא כי בסוף יום עבודה מתבצע כיסוי פסולת כנדרש	27/01/2021

התנאי הנבדק: הטמנת פסולת מעורבת (ביתית) במוקד אחד בלבד		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
הטמנת הפסולת מתבצעת בכל שטח תא ד'.	יש לוודא הטמנה במוקד אחד	27/01/2021

התנאי הנבדק: לא מורגש באתר ריח של תשטיפים		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
קיים באתר ריח, יתכן כי המקור היקוות	יש לטפל בתשטיפים גלויים	27/01/2021

התנאי הנבדק : לא מורגש באתר ריח של תשטיפים		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
של תשטיפים גלויים בתא ד' 3.		

התנאי הנבדק : נצפתה פסולת על הגדרות		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
נצפתה פסולת כגון שקיות ניילון ויריעות פלסטיק ע"ג הגדר של האתר	יש לוודא איסוף של הפסולת	27/01/2021

בעל העסק-

1. ידווח על תיקון הליקויים ויגיש מסמכים להוכחת התיקון כמפורט בטבלה לגבי כל ליקוי, עד המועד האחרון שנקבע בטבלה לגבי כל ליקוי; הדיווח יימסר באמצעות פורטל תעשייה של המשרד להגנת הסביבה שכתובתו <https://industry.sviva.gov.il>. ניתן לעיין ב'מדריך למשתמש - מעקב דרישות מסיורים', בכתובת - https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/industry_portal/he/prtr_visits_requirements.pdf
 2. לעניין רישיון עסק או היתר לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן - חוק רישוי עסקים) בנוסף על האמור בסעיף 1 בדבר הגשת מסמכים, בעל עסק יצרף הצהרה על תיקון הליקויים¹ לפי סעיף 8ד(ג)(3)(א), אלא אם כן צוין אחרת בטבלה.
- ¹ימי שמסר פרטים לא נכונים במסמך או בהצהרה לפי סעיף 8ד(ג)(3) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968 דינו - מאסר 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61א(4) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד, דינו - כפל הקנס האמור (סעיף 14א2 לחוק האמור).

להלן התמונות שצולמו במהלך הסיור:
1. המתקן הירוק לטיפול בתשטיפים ובריכת אגירת התשטיפים



צולמה על ידי מירי עופר בתאריך 06/01/2021

2. המתקן הספרדי לטיפול בתשטיפים



צולמה על ידי מירי עופר בתאריך 06/01/2021

3. תא ד' 3- היקוות של תשטיפים ומי גשם גלויים במרכז התא



צולמה על ידי מירי עופר בתאריך 06/01/2021

4. גבול בין תא ד' 2 לבין תא ד 3, פסולת אינה מכוסה כנדרש



צולמה על ידי מירי עופר בתאריך 06/01/2021

סיכום:

- במהלך הסיור נראו שקיות ויריעות פלסטיק על גדר האתר בשטחו הפנימי של האתר וכן שקיות ויריעות פלסטיק מחוץ לשטח האתר. יש לוודא איסוף הנ"ל.
- כמו כן, הורח ריח חריף בסמוך למערכת לטיפול בריח. יתכן כי מקור הריח הינו מהיקוות תשטיפים בתוך תא ד' 3 ובתעלה המפרידה בין תא ד' 3 לשטח האתר. יש לוודא הפחתה/ צמצום מפגעי הריח הקיימים באתר באמצעות כיסוי כנדרש, טיפול בתשטיפים, וכן לוודא תפעול תקין של המערכת לטיפול בריח.
1. דוח זה מפרט את רשימת הליקויים שנמצאו מתוך התנאים שנבדקו, כמפורט בטבלה. רשימת התנאים שנבדקו ולא נמצאו בהם ליקויים מופיעים בנספח.
 2. דוח זה אינו גורע מכל חובה המוטלת על בעל העסק לפי כל דין או מסמכות הנתונה לפי דין לביצוע אכיפה בגין הפרת חובה כאמור, ואין לראות בו אישור על עמידת העסק בכל חובה או תנאי שנקבע ברישיון, בהיתר או בהוראה אחרת לפי דין, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.
 3. לעניין ביקורת לשם מתן רישיון עסק או חידושו - דוח זה מפרט, בין השאר, את רשימת הליקויים שיש לתקנם. לתשומת ליבך, לפי חוק רישוי עסקים, במהלך תקופת 30 יום מעריכת הביקורת, או מועד אחר כפי שיקבע השר, ניתן יהיה להשלים בדיקת תנאים נוספים שטרם נבדקו ולמסור לך דוח ליקויים בגינם.
 4. לעניין עסק בעל רישיון או היתר בתוקף שניתן לו לפי חוק רישוי עסקים, יראו דוח זה כ"דרישה לתיקון ליקויים" כמשמעותה בסעיף 8(ד) לחוק האמור. אי קיום דרישה לתיקון ליקויים מהווה עבירה לפי סעיף 14(א)3 לחוק שדינה מאסר 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)4 לחוק העונשין, התשל"ז-1977. לידיעתך, לפי סעיף 8(ח) לחוק האמור, הינך רשאי להגיש בקשה לשינוי או ביטול הדרישה לתיקון ליקויים למנהל מחוז המשרד הרלוונטי, בתוך 14 ימים מהמועד שבו נמסרה הדרישה.

בברכה,

מירי עופר

ראש ענף פסולת מוצקה

העתקים:

מנהלת המחוז
יחידה סביבתית
משתתפים

נספח – רשימת תנאים שנבדקו ולא נמצאו בהם ליקויים

איכות אוויר	
תנאי נבדק	ממצא/הערה
לא נצפו מפגעי אבק	
לא מורגש בשטח האתר ריח של שריפה.	
5.15.2. מניעה וטיפול בשריפה- 5.15.2.1. בעל העסק לא יבעיר פסולת בעסק.	
5.15.1. בעל העסק יפעל למנוע היווצרות של שרפה ובעירה פנימית בעסק, לרבות באמצעות איסור עישון באזור העיסוק בפסולת, הדרכת העובדים בעסק וכדומה.	
מתקיים באתר איסוף של ביוגז.	
קיים איסוף אקטיבי של גז.	
לא נצפו סימני שריפה ופיח שחור על גבי תא הפסולת	
לא מורגש באתר ריח של גז	

כללי	
תנאי נבדק	ממצא/הערה
4.2. שלט במקום בולט לעין בכניסה לעסק, שיהיה תקין וקריא בכל עת ובו יפורט שם בעל העסק, מענו, מספר טלפון שבאמצעותו ניתן להשיגו משך כל שעות היממה, שעות העבודה בעסק ואיסור על הכנסת חומרים ופסולות אסורות, כאמור בסעיף 6.2.1 האסורים לכניסה לעסק. השלט יהיה עמיד לתנאי מזג האוויר השוררים בעסק ובגודל של לפחות X12090 ס"מ;	

מזיקים והדברה	
תנאי נבדק	ממצא/הערה
לא נצפו בע"ח משוטטים בשטח האתר	
13.1. בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרום למפגע או למטרד מזיקים	

פסולת	
תנאי נבדק	ממצא/הערה
המשאיות מגיעות לאתר כשהן מכוסות	
5.7. בעל העסק יאחסן באתר כמות של חומר כיסוי המספיק לשימוש של שבועיים לפחות	
7.1. בעל העסק יכבוש את הפסולת המוטמנת בעסק שלוש פעמים לפחות לפני כיסויה בחומר כיסוי, באמצעות ציוד מכני כבד ויעודי לטיפול בפסולת	



פסולת	
תנאי נבדק	ממצא/הערה
2.5.... בעל העסק יתקין בעסק מתקנים אלה: 2.5.2. אמצעי שקילה לצורך שקילת כמות פסולת נכנסת ויוצאת; אמצעי השקילה ימוקם בכניסה לעסק, יהיה מסוג מאזני גשר ויהיו מחוברים למערכת רישום ממוחשבת;	
2.5... בעל העסק יתקין בעסק מתקנים אלה: 2.5.1. גדר קשיחה בגובה של 2 מטר לפחות סביב שטח העסק באופן שימנע פיזור של פסולת מהעסק לסביבה, הכוללת שער כניסה ראשי לרכב ושער ליציאת חירום. הגידור יהיה מסביב לכל שטחו של העסק ומתקני העזר, ובהתאם לאמור בתכנית הסטטוטורית המאושרת של העסק;	
6.4. בעל העסק ישקול כל כלי רכב להובלת פסולת הנכנס לעסק באמצעות אמצעי השקילה כמפורט בסעיף 4.3, בין אם הוא מלא או ריק, וינהל רישום	
6.2. לא תורשה כניסה לעסק של 6.2.1.5 צמיגים	

שפכים	
תנאי נבדק	ממצא/הערה
9.3.1.3. בעסק תהיה מערכת לאגירה וטיפול תשטיפים	
החמצניות בברכות האגירה פעילות	
במידה שיש, כל גלישות התשטיפים נעשות על גבי יריעות אטומות	
נצפו קידוחים פתוחים (ראש קידוח גלוי)	

