



אתר סביבתי מס' 184656

לכבוד
יוסי לוי
מנכ"ל חברת אקו אנרגיה גולן בע"מ
א.ת. לב השרון (תנובות)
ת.ד. 68 כפר יונה, 40350

שלום רב,

הנדון: סיכום ביקור באתר ביוגז "אקו אנרגיה גולן" בתאריך 24/8/2015 ודרישות

לביצוע.

סימוכין: סיכום פגישה מתאריך 6/1/2015

1. בתאריך 24/8/2015 סיירתי במפעל ביוגז "אקו אנרגיה גולן", שבמיצר. הסיור בוצע יחד על מנהל התפעול במתקן הביוגז.
2. להלן ממצאי הביקור:
 - א. במשטח אחסון הזבל אחר עיכול, מתבצעות יציקות בטון להרחבת המאצרה. המקום בו מתבצעות העבודות הוא מחוץ לתב"ע של האתר.
 - ב. הותקנה מפרדה (דקנטר) נוספת במשטח אצירת הזבל לאחר עיכול, המפרדה מפרידה את המוצקים ממי התסנין, בכך קטנה כמות המוצקים שבמאגר מי התסנין, אך גדלה כמות המוצקים לאחר עיכול.
 - ג. הוצבה יריעה של פלסטיק לאגירת זבל לולים בסמוך לבור הקליטה. בהתאם לאישור המשרד, היריעה והזבל יפוננו עד לסוף חודש אוגוסט 2015.
 - ד. נפח מי התסנין במאגר מי התסנין נמוך.
 - ה. לא הושלמה התקנת אמצעים להפחתת רעש מהגנרטור.
 - ו. לא הוגשה למשרד להגנת הסביבה, וגם לא בוצעו בשטח פעולות למניעת זרימת מי נגר נקיים לתוך המשטח התפעולי שבין מיכלי העיכול.
 - ז. לא תוקן קיר הבטון הצפוני שהתמוטט במאצרה לזבל מעוכל.
 - ח. נבדק באופן אקראי הובלת מי התסנין מהמאגר לשדות הפיזור. נצפה מקום אחד, ממזרח למיצר, בו נראו סימנים לזרימת מי תסנין. מדובר בשיפור משמעותי בהתנהלות משנה שעברה, בה נראו סימנים במקומות רבים.
3. בתאריך 6/1/2015 התקיימה פגישה במשרדנו בנושא תיקון ליקויים שנמצאו בסיור מתאריך 3/11/2014. בפגישה סוכם שיוסי לוי יפנה לרשות ניקוז כנרת לתכנון פתרון לניקוז משטחי התפעול והאזור שמסביב למתקנים. עד לרגע זה לא קיבלנו לידנו תוכנית ניקוז לבדיקה וכן לא נראו בשטח בעסק פעולות חדשות למניעת כניסת נגר עילי נקי לשטח התפעולי.
4. במכתבכם לעדינה אגמון מתאריך 2/9/2015 התחייבתם לסיים את התקנת האמצעים למניעת מטרדי רעש ממבנה הגנרטור ופתחיו עד לשבוע הבא. לפיכך עד לתאריך 17/9/2015 יסתיימו העבודות, לפי המפרטים שהגשתם לבדיקת משרדנו.



5. דרישות לביצוע:

- א. להכין תוכנית לניקוז מי הנגר עיליים הנקיים, למנוע ניקוזם לשטחי התפעול המלוכלכים. יש לבצע את התוכנית לפני הגשם הראון ולא יאוחר מתאריך 1/10/2015.
- ב. עד לתאריך 17/9/2015, יש להשלים את ביצוע התקנת האמצעים להפחתת רעש בחדר הגנרטור, למניעת מפגע רעש ליישוב מיצר.
- ג. יש לקבל אישור מהוועדה המקומית לתכנון ובניה גולן לכל הפעולות שמתבצעות בשטח לאחסון זבל לאחר עיכול, לרבות התקנת מפרדה נוספת, יציקות בטון. להזכירם שטח זה הינו מחוץ לשטח התב"ע של העסק.
- ד. במשטח אחסון זבל לאחר עיכול, יש לבנות מחדש קורת מאצרה צפונית שהתמוטטה. כמובן נדרש לקבל גם על פעולה זו אישור מהוועדה המקומית גולן.
- ה. יריעת הפלסטיק לאגירת זבל לולים תוסר עד לסוף חודש אוגוסט, והשטח יחזור למצבו הקודם, נקי וללא זבל.

בברכה,

עיל סאילנסקי

מרכז בכיר סביבה חקלאית

העתיקים:

- דורית זיס- מנהלת מחוז צפון, כאן. (נ)
- ד"ר שלמה קפואה – רא"ג סביבה חקלאית, ירושלים. (נ)
- ד"ר סיגל בלומנפלד- ראש תחום תשתיות, כאן. (נ)
- ניסים צרור - מרכז צוות פיקוח משטרה ירוקה במחוז צפון, כאן. (נ)
- דן אסרף – מפקח יחידה סביבתית גולן. (נ)
- דדי גופר – מנהל אגף יחידה סביבתית גולן. (נ)
- עדינה אגמון – מרכזת בכירה למניעת רעש. (נ)