התמוטטות דפנות תעלה במהלך הנחת צינור ניקוז

מסמך הפקת לקחים לתאונת עבודה

סוג האירוע:	התמוטטות דפנות תעלה
גורם לאירוע:	אי דיפון התעלה
סוג מקום העבודה:	אתר בניה
תנאי עבודה:	מקום פתוח, אור יום



תיאור קצר של האירוע

במהלך ביצוע עבודות חפירת תעלה לצורך הנחת צינור ניקוז, ירד עובד לתחתית התעלה הנחפרת לצורך ביצוע חיבור מקטעי צנרת, כאשר לפתע, התמוטטו דפנות התעלה והעובד נקבר תחת גושי עפר כבדים.

המלצות למניעת הישנות אירועים מסוג זה

1. יש להבטיח מפני התמוטטות צדי חפירה שעומקם עולה על 1.20 מטרים, לפי השיפוע הטבעי של הקרקע או ע״י דיפון מתאים.
   במידה ונשקפת סכנה לעובד הנמצא בחפירה בעת התקנת דיפון, יש לבצע עבודה זו מתוך תא הגנה.
2. יש למנות מנהל עבודה בהתאם לחוק שתפקידיו בין היתר, לבצע ביקורת בטיחות לחפירה ולדיפון בתדירות הנדרשת בחוק.
3. יש להדריך את העובדים ולמסור להם מידע עדכני בכתב על הסיכונים הכרוכים בביצוע עבודה זו.

הערות: מקרה התאונה שתואר לעיל, נבחר להוות דוגמה לתאונות שנגרמו עקב ציוד פגום, ו/או העדר נהלי עבודה, או נהלי עבודה שאינם תקינים.

לציין, שפרסום מקרה זה אינו בעל עדיפות מיוחדת או מרומזת, ומקרה זה אינו שבהכרח מהווה תופעה אחרונה שהתרחשה. מסמך זה מפורסם לצרכים של לימוד/הסקת מסקנות/הפקת לקחים בלבד ואין בו להוות חוות דעת או עמדה מחייבת של משרד הכלכלה לגבי תיקי חקירה או תיקים המתנהלים בבתי דין. למען הסר ספק יובהר כי מסמך הפקת הלקחים בא להוסיף בלבד על הוראות כל דין לרבות פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל – 1970 ותקנותיה.

לציין גם, שהתמונה המתוארת לעיל הינה תמונה להמחשה בלבד ואינה קשורה לאירוע.