<u>החלטת רשות מישיבה 724, מיום 28.9.2025</u>

<u>החלטה מס' 72401 - הארכת מועדים להקמת מתקנים לייצור חשמל בכל רחבי ישראל</u>

שלום רב,

למסמך זה מצורפים החלקים הבאים:

1. דברי הסבר
2. ההחלטה המלאה

<u>תקציר ההחלטה</u>

לאור מלחמת "עם כלביא" והעיכובים שנגרמו בגינה, הרשות מאריכה ב- 45 ימים את המועדים להקמת מתקני ייצור כמפורט בנספחים א'-ד', את תקופת ההפעלה המסחרית להליכים התחרותיים המפורטים בנספח ה' ואת האסדרות המפורטות בהחלטה.

<u>הצעת החלטת רשות מישיבה 724, מיום 28.9.2025</u>

<u>החלטה מס' 72401 - הארכת מועדים להקמת מתקנים לייצור חשמל בכל רחבי ישראל</u>

בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו – 1996 ועל פי כל דין, קובעת הרשות הארכת מועדים למתקני ייצור חשמל כמפורט להלן:

א. <u>הארכת מועדים במסגרת הליכים תחרותיים</u>:

1. המועדים המחייבים והמועדים המחייבים המרביים בהליכים התחרותיים המפורטים בטבלה שבנספח א' להחלטה זו יוארכו בחודש וחצי, בהתאם למועדים המעודכנים המפורטים בטבלה שבנספח א' (להלן: "המועדים המעודכנים").
2. המועד המחייב המרבי המוארך בהליכים תחרותיים שהמועד המחייב המרבי לגביהם חלף והפקידו ערבות נוספת לצורך הארכת המועד המחייב המירבי, יוארכו בחודש וחצי.
3. ההארכה הקבועה בהחלטה זו תחול על מי שימסרו לרשות או למחלק או למנהל המערכת, לפי העניין, לא יאוחר מחודש לפני המועד המחייב המרבי המעודכן טרם החלטה זו, כפי שנקבע לכל סוג מתקן, מסמכים המעידים על הארכת ערבות הקמה אשר תעמוד בתוקפה לפחות עד 45 ימים לאחר המועדים המעודכנים.
4. תחילה ותחולה – תיקונים אלו ייכנסו לתוקף עם פרסומם ברשומות, בנוסחם הסופי כפי שיפורסם ברשומות, והם יחולו על כל הזוכים בהליכים התחרותיים המפורטים בנספח א' ובסעיף 2 לעיל.

ב. <u>מועדים במסגרת אסדרות ברשת החלוקה:</u>

1. המועדים הקבועים באמות המידה שלהלן, שנקבעו באסדרות המפורטות בטבלה שבנספח ב', יוארכו בחודש וחצי בהוראת שעה. משך הוראת השעה יהיה חודש וחצי ממועד תחילת הלחימה (13.6.2025, להלן: "המועד הקובע"), היינו - עד ליום 28.07.2025.
   1.1 תוקף ההתחייבות לחיבור של האסדרה לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת, הקבוע באמת מידה 175(ג).
   1.2 המועד המחייב לסנכרון בתנאים לזכאות לתעריף למתקני חלוץ אגרו-וולטאיים, הקבוע באמת מידה 176ב(ג).
   1.3 המועד המחייב לסנכרון והמועד המחייב המרבי לסנכרון למתקני ביו-גז, הקבועים באמת מידה 194 וכן בלוח תעריף 6.7-11.
   1.4 המועד הקבוע בלוח תעריף 6.7-10 לעניין תעריף למתקני אנרגיה מרוח בהיקף העולה על 50 ק"ו.
2. תחילה ותחולה - תחילת תיקונים אלו מהמועד הקובע, בנוסחם הסופי כפי שיפורסם ברשומות, והם יחולו על כל מבקשי החיבור באסדרות ברשת החלוקה שבמועד הקובע טרם סנכרנו את המתקנים לרשת וכן על מתקנים שקיבלו תשובת מחלק עד למועד סיום הוראת השעה (28.07.2025).

ג. <u>מועדים בתשובות מחלק ברשת החלוקה ובסקרי חיבור ברשת ההולכה:</u>

1. המועדים הקבועים באמות המידה שלהלן, כמפורט בטבלה שבנספח ג', יוארכו ב בהוראת שעה. משך הוראת השעה יהיה לחודש וחצי מהמועד הקובע, היינו עד ליום 28.7.2025.

1.1 המועד המחייב לסנכרון בתשובות מחלק, אם לא נקבע כאמור בתנאים לזכאות לתעריף המבוקש, הקבוע באמת מידה 35כ1.

1.2 המועד להתחייבות מנהל המערכת לחיבור ולהזרמה למתקני ייצור המחוברים לרשת ההולכה, הקבוע באמת מידה 35כ5(ב).

2. תחילה ותחולה- תחילת תיקונים אלו מהמועד הקבוע, בנוסחם הסופי כפי שיפורסם ברשומות, והם יחולו על כל מבקשי החיבור באסדרות ברשת ההולכה שבמועד הקובע טרם סנכרנו את המתקנים לרשת וכן על מתקנים שקיבלו סקרי חיבור עד למועד סיום הוראת השעה (28.07.2025).

ד. <u>הארכת מועדים באסדרה ליחידות ייצור קונבנציונאליות</u>

1. המועד האחרון לקבלת אישור תעריף לצורך זכאות לאסדרה כאמור בהחלטה 70804, יוארך ב 45 ימים מיום 30.6.2027 ליום 14.08.2027.

2. בהתאם לכך, גם מועד הסף האחרון לצורך קביעת גובה תעריף הזמינות הבסיסי לפי סעיף 4 בהחלטה 70804 יוארך ב 45 יום עד ל 14.08.2027.

ה. <u>הארכת מועדים ברישיונות מותנים</u>

1. הרישיונות המותנים המפורטים בנספח ד' יתוקנו כך שאבני הדרך הקבועות בהם (הפקדה בפועל של התוכנית להקמת המתקן, היתר בניה, סקר החיבור המחייב, אישור תעריף, סגירה פיננסית, סיום הקמת יסודות (ככל ועמד באבן דרך סגירה פיננסית), והפעלה מסחרית) אליהן טרם הגיע בעל הרישיון, יוארכו בהתאם לקבוע בסעיף א'. יתר סעיפי הרישיונות המותנים יישארו ללא שינוי.

2. תיקון הרישיונות המותנים יכנס לתוקף עם קבלת החלטת הרשות ובכפוף לאישור שר האנרגיה והתשתיות.

ו. <u>הארכת תקופת הפעלה מסחרית</u>

1. תקופת ההפעלה המסחרית למיתקני ייצור בהליכים התחרותיים המצורפים כנספח ה' תוארך בחודש וחצי.

2. תחילה ותחולה - תחילת תיקונים אלו מהמועד הקובע, בנוסחם הסופי כפי שיפורסם ברשומות, והם יחולו על כל הזוכים בהליכים המפורטים בנספח ה'.

ביאורים:

1. ביום 13.6.2025 פתחה מדינת ישראל במתקפה יזומה באיראן. המהלך הצבאי סימן את פתיחתה של מלחמת "עם כלביא" אשר נמשכה שנים-עשר ימים ונגרמו בגינה שיבושים נרחבים בעורף האזרחי. במהלך כל תקופת הלחימה, פעל המשק תחת הנחיות חירום של פיקוד העורף, כאשר רק שירותים חיוניים הוגדרו כמותרים לפעולה. בתקופה זו ובימים נוספים אחריה היה גיוס מילואים נרחב ומומחים זרים הודיעו על ביטול הגעתם. אף שהמלחמה נמשכה 12 יום, השפעותיה נמשכו מעבר לכך והרשות סבורה שתקופה של 45 יום נותנת מענה לעיכובים אלה.
2. על כן ועל מנת להקל על המשק, מציעה הרשות להאריך את המועדים הקבועים באמות המידה, ברישיונות, באסדרות ובהליכים התחרותיים שעניינם הקמה, תכנון והפעלה מסחרית של מתקנים לייצור חשמל המפורטים בהחלטה.
3. **<u>הארכת מועדים בהליכים תחרותיים</u>** - הרשות מאריכה את המועדים המחייבים והמועדים המחייבים המרביים בחודש וחצי ללא תוספת ערבות. הארכות אלו יחולו על כל הזוכים בהליכים שמפורטים בנספח א', וכן על מיתקנים בהליכים תחרותיים שהמועד המחייב המרבי לגביהם חלף והפקידו ערבות נוספת לצורך הארכת המועד המחייב המירבי. על מנת ליהנות מהארכת מועדים זו יש להאריך את מועד הערבות כמפורט בהחלטה.
4. **<u>הארכת מועדים באסדרות ברשת החלוקה</u>** - הרשות מאריכה את מועדי ההקמה בחודש וחצי. הארכת המועד תעשה באמצעות הוראת שעה שתמשך חודש וחצי לאחר מועד תחילת הלחימה, היינו עד ליום 28.7.2025. הארכות אלו יחולו על כל מבקשי החיבור באסדרות הרלוונטיות שקבלו תשובת מחלק, אשר טרם סנכרנו את המתקנים לרשת וכן על מתקנים שקיבלו תשובת מחלק עד למועד סיום הוראת השעה. כלומר - כל מי שקיבל תשובת מחלק עד למועד תום הוראת השעה, וטרם סנכרן את המתקן לרשת, יוארך זמן ההקמה של המתקן בחודש וחצי. לאחר תום הוראת השעה יחזרו מועדי ההקמה להיות כקבוע באמות המידה טרם החלת הוראת השעה. באסדרה למיתקני ייצור בביוגז ובאסדרה למתקני רוח מתוקן גם לוח התעריף כך שהתעריף הפוחת הקבוע בה יחל רק לאחר המועד המוארך להקמתה.
5. **הארכת מועדים בתשובות מחלק ברשת החלוקה ובסקרי חיבור ברשת ההולכה** – הרשות מאריכה את תוקף תשובות המחלק שניתנו שלא במסגרת הליכים תחרותיים ואסדרות שפורטו בנספחים א' ו-ב ושמועד הסנכרון החל עליהם הוא מועד ברירת המחדל הקבוע בהגדרת "מועד מחייב לסנכרון" באמת מידה 35כ1 – היינו, 36 חודשים ממועד קבלת תשובת מחלק חיובית. הארכה זו תתבצע באמצעות הוראת שעה שתוקפה יהיה עד ליום 28.07.2025. הארכה זו תחול על כל מבקשי החיבור שקיבלו תשובת מחלק באסדרות הרלוונטיות, אשר טרם סנכרנו את המתקנים ועל כל מי שקיבל תשובת מחלק חיובית עד לתום הוראת השעה. כמו כן, הרשות מאריכה את תוקף ההתחייבות של סקרי החיבור שניתנו בהתאם לאמת מידה 35כו5(ב), לרבות הארכות שניתנו מכוח אמת מידה 35כו5(ב1). גם הארכות אלו תתבצענה באמצעות הוראת שעה שתוקפה יהיה עד ליום 28.07.2025 והיא תחול על כל מי שהחזיק סקר חיבור בתוקף במועד הקובע או קיבל סקר חיבור חיובי במהלך תקופת הוראת השעה ושטרם סנכרן את מתקנו

לרשת. לאחר תום הוראת השעה יחזרו מועדי סקר החיבור להיות כקבוע באמות המידה טרם החלת הוראת השעה.

6. **<u>הארכת מועדים ברישיונות מותנים</u>** - הרשות קובעת כי כלל הרישיונות המותנים המפורטים בנספח ד' יתוקנו כך שיתווסף למועדי אבני הדרך הקבועים בהם, אליהן טרם הגיע בעל הרישיון, חודש וחצי נוספים. כל בעל רישיון המוזכר בנספח ד' מצוי בשלב אחר של הרישיון ועל כן הרישיונות יתוקנו באופן פרטני בהתאמה לאבן הדרך אליה טרם הגיע כל בעל רישיון. עוד יוער בהקשר זה כי הארכת המועדים שברישיון אינה מאריכה את ההסדרה לשילובם של המיתקנים נשוא הרישיונות המותנים שטרם סגרו פיננסית, על כל המשתמע מכך, אלא אם האסדרה הרלוונטית הוארכה במסגרת החלטה זו.
7. הארכת מועדי הרישיונות המותנים כמפורט בהחלטה זו, נעשית בהתאם לתקנה 10(ו) לתקנות משק החשמל (קוגנרציה) או 11(ה) לתקנות משק החשמל (יצרן פרטי קונבנציונלי), בהתאמה.
8. הרשות אינה מאריכה את המועדים להקמת יחידת הייצור הנוספת באלון תבור (החלטה 55201 מיום 02.12.2019) ואת המועדים להקמת המחז"מ הנוסף באתר אשכול (החלטה 65006 מיום 20.03.2023) להם נקבעו תמריצים ייחודיים לעמידה בלוחות הזמנים בהתאם לצרכי המשק. מסיבה זו לא מוארכים גם המועדים המזכים תחנות קונבנציונליות בתעריף זמינות מוגדל (החלטה 70804 מיום 26.03.2025).
9. החלטה זו מתווספת למספר החלטות קודמות להארכות מועדים בעקבות מלחמת חרבות ברזל בהן הוארכו המועדים ב- 16 חודשים באזור עוטף הנגב המערבי וגבול הצפון עם לבנון וב- 9 חודשים בכל חלקי הארץ האחרים.


רשות החשמל



נספח א' חלוקה													
שם האסדרה\הליך	החלטת הרשות הרלוונטית	אמת מידה	סוג המתקן	מועדים מקוריים		מועדים מעודכנים בהתאם להחלטה 69603		מועדים מעודכנים בהתאם להחלטה 69603- למתקני ייצור הנמצאים בעוטף ישראל שבנגב המערבי ובגבול הצפון עם לבנון בהתאם לשטחים שבנספח ו'		מועדים מעודכנים בהתאם להחלטה זו		מועדים מעודכנים בהתאם להחלטה זו- למתקני ייצור הנמצאים בעוטף ישראל שבנגב המערבי ובגבול הצפון עם לבנון בהתאם לשטחים שבנספח ו'	
				מועד מחייב מקורי	מועד מחייב מירבי מקורי	מועד מחייב מוארך	מועד מחייב מרבי מוארך בהתאם להחלטה זו	מועד מחייב מוארך	מועד מחייב מרבי מוארך בהתאם להחלטה זו	מועד מחייב מוארך	מועד מחייב מרבי מוארך בהתאם להחלטה זו	מועד מחייב מוארך	מועד מחייב מרבי מוארך בהתאם להחלטה זו
הליך תחרותי מס' 1 לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בשילוב קיבולת אגירה, למתקנים המחוברים או המשולבים ברשת החלוקה	החלטה מס' 58401 מישיבה 584	220ב	קרקעי	19/01/2023	19/08/2023	03/09/2024	03/04/2025	03/04/2025	03/11/2025			18/05/2025	18/12/2025
הליך תחרותי מס' 2 לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית בשילוב קיבולת אגירה, למתקנים המחוברים לרשת החלוקה	החלטה מס' 59601 מישיבה 596	220ב	קרקעי	30/06/2023	30/01/2024	14/02/2025	14/09/2025	15/09/2025	15/04/2026	31/03/2025	30/10/2025	29/10/2025	30/05/2026
הליך תחרותי מס' 3 לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במתקני גגות שיחוברו למתח גבוה ולמתח נמוך	החלטה מס' 58804 מישיבה 588	220	גגות/ מאגרים	18/10/2022	18/05/2023	02/06/2024	02/01/2025	02/01/2025	02/08/2025			16/02/2025	16/09/2025
הליך תחרותי מס' 1 לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית למתקנים בדו-שימוש המשולבים או מחוברים ברשת החלוקה	החלטה מס' 61807 מישיבה 618	220ד	דו שימוש	15/11/2023	15/06/2024	30/06/2025	30/01/2026	30/01/2026	01/09/2026	14/08/2025	16/03/2026	16/03/2026	16/10/2026
אסדרה למתקנים המחוברים לרשת החלוקה המייצרים חשמל באמצעות גז טבעי	החלטה 55102 מישיבה 551	120ה	קרקעי	48חודשים	60חודשים	57חודשים	64חודשים	69חודשים	76חודשים	58.5חודשים	70.5חודשים	65.5חודשים	77.5חודשים



נספח א' הולכה					מועדים מקוריים		מועדים מעודכנים בהתאם להחלטה 69603		מועדים מעודכנים בהתאם להחלטה 69603- למתקני		מועדים מעודכנים בהתאם להחלטה זו		מועדים מעודכנים בהתאם להחלטה זו- למתקני ייצור	
שם האסדרה\הליך	החלטת הרשות הרלוונטית	אמת מידה	סוג המתקן	מועד מחייב מקורי	מועד מחייב מירבי מקורי	מועד מחייב מוארך	מועד מחייב מרבי מוארך בהתאם להחלטה זו	מועד מחייב מוארך	מועד מחייב מרבי מוארך בהתאם להחלטה זו	מועד מחייב מוארך	מועד מחייב מרבי מוארך בהתאם להחלטה זו	מועד מחייב מוארך	מועד מחייב מרבי מוארך בהתאם להחלטה זו	מועד מחייב מוארך
הליך תחרותי מס' 1 לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במתקנים שיחוברו במתח עליון	החלטה מס' 58808 מישיב 558	35לח	קרקעי	31/03/2023	30/09/2023	15/11/2024	14/10/2025	15/06/2025	14/05/2026	30/12/2024	28/11/2025	30/07/2025	28/06/2026
הליך תחרותי מס'1 לקביעת תעריף הגנה לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת במתקנים המחוברים לרשת ההולכה	החלטה מס' 63801 מישיבה 368	220ה	קרקעי	15/09/2025	15/04/2026	15/06/2026	15/01/2027	15/01/2027	15/08/2027	30/07/2026	01/03/2027	01/03/2027	29/09/2027
הלי תחרותי מס' 1 לקביעת תעריף זמינות למתקני אגירה במתח עליון - **ללא תחמש מערכתי**	החלטה מס' 68611 מישיבה 686	220ו	אגירה	12/02/2028	12/09/2028					28/03/2028	27/10/2028		
הלי תחרותי מס' 1 לקביעת תעריף זמינות למתקני אגירה במתח עליון - **עם תחמש מערכתי**	החלטה מס' 68611 מישיבה 686	220ו	אגירה	12/06/2028	12/01/2029					27/07/2028	26/02/2029		

רשות החשמל

שם האסדרה	נספח ב'			מועדים מקוריים	מועדים מעודכנים בהתאם להחלטה 67703 מיום 30.11.2023	מועדים מעודכנים בהתאם להחלטה 68701 מיום 26.3.2024	מועדים מעודכנים בהתאם להחלטה 68701 - למתקני ייצור הנמצאים בעוטף ישראל שבנגב המערבי ובגבול הצפון עם לבנון בהתאם לשטחים שבנספח ו'	מועדים מעודכנים בהתאם להחלטה69603	מועדים מעודכנים בהתאם להחלטה 69603- למתקני ייצור הנמצאים בעוטף ישראל שבנגב המערבי ובגבול הצפון עם לבנון בהתאם לשטחים שבנספח ו'	מועדים מעודכנים בהתאם להחלטה זו	מועדים מעודכנים בהתאם להחלטה זו- למתקני ייצור הנמצאים בעוטף ישראל שבנגב המערבי ובגבול הצפון עם לבנון בהתאם לשטחים שבנספח ו'	
	אמת מידה	סוג מיתקן										
אסדרה ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית	(ג)175	דו שימוש		360 ימים	480 ימים	540 ימים	660ימים	630ימים	840ימים	675ימים	885ימים	
אסדרה לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במתקני חלוץ אגרו וולטאיים.	176ב(ג)	דו שימוש		20 חודשים	22 חודשים	24 חודשים	28חודשים	27חודשים	34חודשים	46.5חודשים	53.5חודשים	
אסדרה למתקני ייצור חשמל מביוגז במתקני עיכול אנאירובי המחוברים לרשת החלוקה	194	קרקעי	מועד מחייב 36 חודשים	מועד מחייב 72 מירבי חודשים	מועד מחייב 40 חודשים	מועד מחייב 76 מירבי 78 חודשים	מועד מחייב 42 חודשים	מועד מחייב 46 חודשים	מועד מחייב 82 מירבי חודשים	מועד מחייב 45 חודשים	מועד מחייב 81 מירבי חודשים	מועד מחייב 52 חודשים	מועד מחייב 46.5 חודשים	מועד מחייב 82.5 מירבי חודשים	מועד מחייב 53.5 חודשים	מועד מחייב 89.5 מירבי חודשים

- מספר הימים בטבלה רלוונטי למי שקיבל את כל הארכות חרבות ברזל וגם את הארכות עם כלביא. הזכאות למספר הימים הנוספים הינה לפי מועד קבלת תשבות המחלק. לדוגמא, מי שקיבל תשובה ב 1.06.2025 יהיה זכאי לתוספת של 45 ימים בלבד.
- באסדרה לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית, לצורך הנוחות מופיעה בטבלה רק דוגמא למי שהמועד המקורי שלו להקמה הוא שנה, אולם הארכות יינתנו גם למיתקן שנקבעה לו בתשובת המחלק תקופת הקמה של שנתיים או שלוש.
- המועדים באסדרה לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במתקני חלוץ אגרו-וולטאיים הוארכו ל 36 חודשים בהחלטת רשות מס׳ 70404. המועדים המעודכנים בטבלה בהתאם להחלטה זו משקפים גם את הארכת המועדים מהחלטה מס׳ 70404.

בלוח תעריפים 6.7-11 : בהגדרה ״m״, במקום 45 יבוא 46.5.

עבור מתקני ייצור הנמצאים בעוטף ישראל שבנגב המערבי ובגבול הצפון כמפורט בסעיף ז׳ להחלטה זו, בהגדרה ״m״, במקום 52 יבוא 53.5.

בלוח תעריפים 6.7-10: עבור מתקני ייצור הנמצאים בעוטף ישראל שבנגב המערבי ובגבול הצפון כמפורט בסעיף ז' להחלטה זו, במקום ההגדרה DISC יבוא:

DISC שיעור הפחתה, בהתאם לטבלה:

מועד קבלת אישור התעריף	תקופת התעריף**	DISC
עד 31.12.2022	20 שנה	1
מיום 1.1.2023 עד 13.9.2025	20 שנה	0.95
מיום 13.9.2025 ועד ליום 14.02.2026	20 שנה	0.90
מיום 1.1.2023 עד 13.9.2025	15 שנה	0.97
מיום 13.9.2025 ועד ליום 14.02.2026	15 שנה	0.93

רשות החשמל



נספח ג'															
שם האסדרה	אמת מידה	מועדים מקוריים		מועדים מעודכנים בהתאם להחלטה 67703 מיום 30.11.2023		מועדים מעודכנים בהתאם להחלטה 68701 מיום 26.3.2024		מועדים מעודכנים בהתאם להחלטה 68701 - למתקני ייצור הנמצאים בעוטף ישראל שבנגב המערבי ובגבול הצפון עם לבנון בהתאם לשטחים שבנספח ו'		מועדים מעודכנים בהתאם להחלטה 69603		מועדים מעודכנים בהתאם להחלטה 69603- למתקני ייצור הנמצאים בעוטף ישראל שבנגב המערבי ובגבול הצפון עם לבנון בהתאם לשטחים שבנספח ו'		מועדים מעודכנים בהתאם להחלטה זו		מועדים מעודכנים בהתאם להחלטה זו- למתקני ייצור הנמצאים בעוטף ישראל שבנגב המערבי ובגבול הצפון עם לבנון בהתאם לשטחים שבנספח ו'	
התחייבות מנהל המערכת לחיבור ולהזרמה למתקני ייצור המחוברים לרשת ההולכה*	אמת מידה 35כו5 (ב)	12 חודשים	15 חודשים (אם הוארך הסקר לפי 25כו5(ב1))	16 חודשים	19 חודשים (אם הוארך הסקר לפי 25כו5(ב1))	18 חודשים	21 חודשים (אם הוארך הסקר לפי 25כו5(ב1))	22 חודשים	25 חודשים (אם הוארך הסקר לפי 25כו5(ב1))	21חודשים	24 חודשים (אם הוארך הסקר לפי 25כו5(ב1))	28חודשים	31חודשים (אם הוארך הסקר לפי 25כו5(ב1))	22.5חודשים	25.5 חודשים (אם הוארך הסקר לפי 25כו5(ב1))	29.5חודשים	32.5חודשים (אם הוארך הסקר לפי 25כו5(ב1))
מועד מחייב לסנכרון אם לא נקבע כאמור בתנאים לזכאות לתעריף (ברירת מחדל ברשת החלוקה)	35כ1	36 חודשים ממועד קבלת תשובת מחלק חיובית		40 חודשים ממועד קבלת תשובת מחלק חיובית		42 חודשים ממועד קבלת תשובת מחלק חיובית		46 חודשים ממועד קבלת תשובת מחלק חיובית		45 חודשים ממועד קבלת תשובת מחלק חיובית		52 חודשים ממועד קבלת תשובת מחלק חיובית		46.5 חודשים ממועד קבלת תשובת מחלק חיובית		53.5 חודשים ממועד קבלת תשובת מחלק חיובית	

* הארכת המועדים תחול על כל אחת מההארכות הקבועות באמת מידה 35כו1(ב1)(ב), לפי העניין, לדוגמא מתקן הנמצא בשלב ההארכה השניה יהיה זכאי ל 45 ימים נוספים בהתאם להחלטה זו.

נספח ד'
להארכה למתקני ייצור שבעוטף ישראל בנגב המערבי ובגבול הצפון :

מס' רישיון	שם חברה /שותפות	מיקום התחנה	גודל מתקן MW	תאריך מתן הרשיון
00162320	אלומיי אגירה שאובה (2014) בע"מ	מנרה	156	5.7.2020
00078917	אנרגיית רוח נקייה בע"מ	רמת הגולן	114.5	7.10.2019

רשות החשמל

להארכה רוחבית :

מס' רישיון	שם חברה /שותפות	מיקום התחנה	גודל מתקן MW	תאריך מתן הרשיון
00162320	אלומיי אגירה שאובה (2014) בע"מ	מנרה	156	5.7.2020
00306322	או.פי.סי שורק 2 בע"מ	שורק	87	18.9.2023
744422	שפיר ג'י.אי.אס זכיין תחנת כוח בע"מ	אשדוד	99.8	30.10.2023
2748623	קסם אנרגיה בע"מ	קסם	850	26.3.2024
850524	דליה אנרגיות הרחבה בע"מ	תל צפית	846	6.4.2025
00557416	חוות טורבינות יחזקאל, שותפות מוגבלת	יחזקאל	25.2	12.6.2017
00482715	חוות טורבינות ב. אלפא, שותפות מוגבלת	בית אלפא	12.6	12.6.2017
00557816	חוות טורבינות עין חרוד, שותפות מוגבלת	עין חרוד	8.4	26.6.2017
00481515	חוות טורבינות עין חרוד, שותפות מוגבלת	עין חרוד	12.6	26.6.2017
00339716	חוות טורבינות חפציבה, שותפות מוגבלת	חפציבה	8.4	14.8.2017
00760224	כרמי רוח שותפות מוגבלת	יתיר	38.4	30.6.2024
00078917	אנרגיית רוח נקייה בע"מ	רמת הגולן	114.5	7.10.2019
01275224	אורים אנרגיות מתחדשות בע"מ	אורים	60	6.10.2024
00745624	פארק סולארי גילת סאן, שותפות מוגבלת	גילת	80	22.2.2025
2575623	תענך אנרגיה ירוקה 2 בע"מ	חבל תענך	75	6.10.2024
2857123	קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ (הדרי שאן)	עמק בית שאן	80	10.6.2024



נספח ה'

שם ההליך	מועד סיום ההתחייבות לתעריף בתום תקופת ההפעלה המסחרית המועדכן	מועד סיום ההתחייבות לתעריף בתום תקופת ההפעלה המסחרית המועדכן בהתאם להחלטה 68701 מיום 26.3.2024	מועד סיום ההתייחבות לתעריף בתום תקופת ההפעלה המסחרית המועדכן בהתאם להחלטה 68701 - למתקני ייצור הנמצאים בעוטף ישראל שבנגב המערבי ובגבול הצפון עם לבנון בהתאם לשטחים שבנספח ו'	מועד סיום ההתחייבות לתעריף בתום תקופת ההפעלה המסחרית המועדכן בהתאם להחלטה 69603	מועד סיום ההתייחבות לתעריף בתום תקופת ההפעלה המסחרית המועדכן בהתאם להחלטה 69603- למתקני ייצור הנמצאים בעוטף ישראל שבנגב המערבי ובגבול הצפון עם לבנון בהתאם לשטחים שבנספח ו'	מועד סיום ההתחייבות לתעריף בתום תקופת ההפעלה המסחרית המועדכן בהתאם להחלטה זו	מועד סיום ההתייחבות לתעריף בתום תקופת ההפעלה המסחרית המועדכן בהתאם להחלטה זו- למתקני ייצור הנמצאים בעוטף ישראל שבנגב המערבי ובגבול הצפון עם לבנון בהתאם לשטחים שבנספח ו'
הליך תחרותי מס' 2 לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית בשילוב קיבולת אגירה, למתקנים המחוברים לרשת החלוקה	19/12/2046	29/06/2046	29/10/2046	29/09/2046	29/04/2047	13/11/2046	13/06/2047
הליך תחרותי מס'1 לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית במתקנים בדו שימוש שיחוברו לרשת המתח הגבוה והמתח הנמוך	15/06/2039	15/12/2039	15/04/2040	15/03/2040	15/10/2040	29/04/2040	29/11/2040
הליך תחרותי מס'1 לקביעת תעריף הגנה לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת במתקנים המחוברים לרשת ההולכה למתקנים שכבר פעלו מסחרית במועד הקובע	07/08/2037	07/02/2038	07/06/2038	07/05/2038	07/12/2038	21/06/2038	21/01/2039
הליך תחרותי מס'1 לקביעת תעריף הגנה לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת במתקנים המחוברים לרשת ההולכה למתקנים שטרם פעלו מסחרית במועד הקובע	07/03/2041	07/09/2041	07/01/2042	07/12/2041	07/07/2042	21/01/2042	21/08/2042
הלי תחרותי מס' 1 לקביעת תעריף זמינות למתקני אגירה במתח עליון - **ללא תחמש מערכתי**	14/02/2043					31/03/2043	
הלי תחרותי מס' 1 לקביעת תעריף זמינות למתקני אגירה במתח עליון - **עם תחמש מערכתי**	14/06/2043					29/07/2043	