

כותרת המייל:
מועד מסירה- הגרלה מס' 509 - ב-מבשרת ציון, קוטלר עדיקא חברה לבניה בעמ

שלום רב,

בהמשך לפניית חב' קוטלר עדיקא חברה לבניה בעמ, בהגרלה 509 ולאחר בדיקת טענותיה על עיכובים במסירת המגרשים, פיתוח המגרשים ועיכובים נוספים בתהליך הרישוי, לגבי המגרשים בהם זכתה במכרז **285/2016** ב-מבשרת ציון, הריני לקבוע כדלקמן:

במתחם של הגרלה **509** ישנן **100** יח"ד סה"כ, אשר מתוכן **80** לזכאי מחיר למשתכן.

המועדים שנקבעו לפי המכרז היו-

המועד הקובע הינו 8/5/2017

מגרש 103,106:

שלב 05 – 18 חודשים מהמועד הקובע, כלומר, 8/11/2018

שלב 42- 21 חודשים משלב 05, כלומר, 8/8/2020

אני מאשר כי מועד מסירת הדירות יהיה עד ה-31/10/2024

לסיכום:

יודגש ויובהר כי אין בקביעת מועד המסירה כדי לגרוע מהתחייבות היזם/הקבלן למועדים הקבועים במכרז ובחוזזה שנחתם מולו.

יתרה מכך, היזם/הקבלן אינו רשאי לעשות שימוש בהחלטה כאמור בפנייתו לוועדת ארכות/חילוטים הדנה בעיכובים ואיחורים של הקבלן במועדים הקבועים.

לאחר בדיקת העובדות הוחלט לקבל את הבקשה ולקבוע את מועד מסירת הדירות כמפורט לעיל.

מועד המסירה הינו סופי.

בברכה,

אורון דב